

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

MEMORÁNDUM N.º 447 -2021-GRH/GGR.

Reg. 2478066
Exp. 1227284

A : Econ. FIDEL MONTES GODOY.
Gerente Regional de Planeamiento Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial.

Atención : Mg. ADA GONZALES SOTO.
Sub Gerente de Desarrollo Institucional y Sistemas.

ASUNTO : SE DISPONE PUBLICAR EN EL PORTAL WEB EL INFORME DE
RENDICIÓN DE CUENTAS POR PERIODO ANUAL 2020, CON LA
FINALIDAD DE PONER EN CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA.

REF. : a) OFICIO N° 188-2021-CG/OC5339 de 24 de mayo de 2021.
b) Directiva N° 015-2016-CG/GPROD "Rendición de Cuentas de los Titulares
de las Entidades", aprobada por R.C. N° 159-2016-CG.

FECHA : HUÁNUCO, 26 MAYO DE 2021.

Me dirijo a usted, en atención al documento a), de la referencia mediante el cual el Órgano de Control Institucional remite el Informe resultante del Servicio Relacionado N° 2- 5339-2021-009 "Seguimiento a la Presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares".

Al respecto, en mérito al numeral 7.5.4 *Publicación*, de la directiva de la referencia b), se le dispone **PUBLICAR EN EL PORTAL WEB el Informe de Rendición de Cuentas Periodo Anual - 2020**, con la finalidad de poner en conocimiento de la ciudadanía.

Asimismo, sírvase informar de las acciones adoptadas acompañado de la evidencia documental para su posterior comunicación al Órgano de Control Institucional.


Se adjunta al presente:

- Informe de Rendición de Cuentas- 2020.
- Constancia de Presentación.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO


Econ. Graciele Arceño Guillermo
GERENTE GENERAL REGIONAL

c.c.
Archivo

GGR/LCHS



1C8D8DF7-421A-489E-9DEF-68E2A107E609

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
Nivel de gobierno:	GOBIERNO REGIONAL
Sector:	GOBIERNOS REGIONALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	22469088
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	ALVARADO CORNELIO JUAN MANUEL
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	30/04/2021 09:23:11 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	CUCHILLA ACUÑA DENI DARSHAM	DNI	40863636	01/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
2	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	LOPEZ CAHUAZA ROBERTO	DNI	01045846	01/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
3	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	MONTES GODOY FIDEL FELIX	DNI	22517948	01/08/2020	1, 2, 3, 4 y 5
4	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA HUÁNUCO	CRUZ DOMINGUEZ ROY ROGER	DNI	22510754	23/07/2020	3, 4 y 5
5	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES HUÁNUCO	TIBURCIO MIGUEL LUIS MARIO	DNI	42191118	08/09/2020	3, 4 y 5
6	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN HUÁNUCO	SERNA ROMAN ROSENDO LEONCIO	DNI	22491596	01/01/2019	3, 4 y 5
7	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO	SEGOVIA MALDONADO CARLOS ENRIQUE	DNI	21456611	24/03/2021	3, 4 y 5
8	GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL AMBO - UGEL AMBO	PEREZ NAUPAY FRANCISCO	DNI	22422200	01/08/2016	3, 4 y 5
9	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL YAROWILCA - UGEL YAROWILCA	DIONICIO MIRANDA ROGER	DNI	22474072	01/08/2016	3, 4 y 5
10	HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN MEDRANO - HUÁNUCO	ESPIRITU PONCIANO VICTOR RAUL	DNI	22509514	14/05/2020	3, 4 y 5
11	RED DE SALUD AMBO	DEPAZ LOPEZ EDWIN RUBEN	DNI	21871632	08/01/2019	3, 4 y 5

12	RED DE SALUD DE HUAMALIES	MENDOZA ALVAREZ NAKIA LIZ	DNI	22760222	20/08/2020	3, 4 y 5
13	RED DE SALUD DOS DE MAYO	VILLANUEVA SANTIAGO ELIAS EMILIANO	DNI	22759748	25/10/2020	3, 4 y 5
14	RED DE SALUD LEONCIO PRADO - UNIDAD EJECUTORA 403 SALUD	SEGURA LÓPEZ VICTOR HUGO	DNI	16009925	01/01/2019	3, 4 y 5
15	RED DE SALUD PACHITEA	ESTRADA SIMON CARLOS MILCIADES	DNI	41278164	01/01/2019	3, 4 y 5
16	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DOS DE MAYO LA UNION - UGEL DOS DE MAYO	OLAZA ALBORNOZ MENESES JAVIER	DNI	22733130	13/10/2020	3, 4 y 5
17	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL HUAMALIES - LLATA - UGEL HUAMALIES	SALVADOR LEON HERMIANO ELMER	DNI	22402670	12/10/2020	3, 4 y 5
18	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL HUANUCO - UGEL HUANUCO	VILLAVICENCIO HURTADO EUGENIO PROSPERO	DNI	22484384	12/10/2020	3, 4 y 5
19	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL LAURICOCHA - UGEL LAURICOCHA	FABIAN BARBITO GUILLERMO	DNI	10461176	01/08/2016	3, 4 y 5
20	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL LEONCIO PRADO - UGEL LEONCIO PRADO	ALEGRIA MORI JULIO CESAR	DNI	23004627	12/10/2020	3, 4 y 5
21	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL PACHITEA - UGEL PACHITEA	QUIROZ LAGUNA WILLIAM CARLOS	DNI	06233869	13/10/2020	3, 4 y 5
22	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL MARAÑÓN HUACRACHUCO - UGEL MARAÑÓN	VARILLAS CORDOVA JIM	DNI	22418451	12/10/2020	3, 4 y 5
23	UNIDAD EJECUTORA 306 EDUCACION UGEL PUERTO INCA	ROMERO VASQUEZ EVELYN	DNI	00044782	12/10/2020	3, 4 y 5
24	UNIDAD EJECUTORA 407 RED DE SALUD PUERTO INCA	MARTEL ROJAS VICTOR LUIS	DNI	23171398	24/07/2020	3, 4 y 5
25	UNIDAD EJECUTORA EDUCACION UGEL HUACAYBAMBA	PALOMINO ESTEBAN HUGO EDUARDO	DNI	22485878	12/10/2020	3, 4 y 5
26	UNIDAD EJECUTORA N° 404 RED DE SALUD HUANUCO	VICENTE QUISPE ALEJANDRO IVAN	DNI	21864111	01/03/2019	3, 4 y 5
27	UNIDAD TERRITORIAL DE SALUD TINGO MARIA	CALERO MARTINEZ LIZ MAGALLY	DNI	40130611	01/01/2020	3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



1C8D8DF7-421A-489E-9DEF-68E2A107E609

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>SE HA DESARROLLADO EL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, MEDIANTE EL CUAL SE CUENTA CON EL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO "HUANUCO AL 2021", APROBADO MEDIANTE ORDENANZA REGIONAL N°061-2016-GRHCO. ASIMISMO, SE CUENTA CON EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL .</p>				
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional</p>						
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica</p>	<p>Informe técnico:</p>	<p>N°D000173-2020-CEPLAN-DNCPPEI</p>	<p>Fecha de informe:</p>	<p>16/07/2020</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>INFORME MEDIANTE EL CUAL, EL CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, VERIFICA Y VALIDA EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019 - 2023. EL MISMO QUE CUMPLE CON TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y METODOLOGIAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE.</p>
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>R.E.R. N°0330-2020-GRH/GR</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>28/08/2020</p>	<p>Año inicio - Año fin:</p>	<p>2019 - 2023</p>
<p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de remisión:</p>		<p>Fecha de documento:</p>	<p>-</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>EL DOCUMENTO DEL PEI 2019-2023, ENVIADO AL CEPLAN PARA OPINIÓN FAVORABLE, ES EL MISMO PEI APROBADO POR ACTO RESOLUTIVO.</p>

6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	(X) Si () No	Documento de aprobación:	R.E.R. N°0978-2019-GRH/GR	Fecha de aprobación:	31/12/2019	Comentarios:	EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 HA SIDO CONSISTENCIADO CON EL PIA 2020, Y CONTIENE LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES, TAL COMO LO ESTABLECE LA GUIA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL. HA SIDO APROBADO PREVIA VALIDACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO.
---	------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------	------------	--------------	---

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



1C8D8DF7-421A-489E-9DEF-68E2A107E609

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
1	OEI 01 PROMOVER CONDICIONES ADECUADAS E IGUALITARIAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUÁNUCO.			0.04		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL			COMPRENDE LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES VULNERABLES POR PARTE DE LOS ALBERGUES QUE ASISTE EL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO, TOMANDO COMO FUENTE DE INFORMACION, LOS REGISTROS QUE ESTOS CUENTAN, DURANTE EL AÑO 2020, SE ATENDIERON A 223 PERSONAS, DE LAS CUALES 20 HAN SIDO INSERTADAS EN SUS FAMILIAS.		
INDICADORES											
	PORCENTAJE DE PERSONAS VULNERABLES INSERTADAS EN UNA FAMILIA	Porcentaje	43.70	2018	30	55	9	1	*DIFICULTADES RELACIONAS A LA COYUNTURA PRODUCTO DEL COVID-19, ENTRE ELLAS LAS RESTRICCIONES. *FALTA DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN REFUGIADA, ALBERGADA Y ACOGIDA - CONVENIO LIMITANTE. *CARENCIA DE INFRAESTRUCTUR A PROPIA DEL GOREHCO.	*TRABAJO ARTICULADO CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES. *TRABAJO DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARI O DE LA ALDEA INFANTIL SAN JUAN BOSCO	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios
2	OEI 02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUÁNUCO	0.18	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - DIRESA - GESTIÓN DE CALIDAD DE SALUD DE REDES DE SALUD Y HOSPITALES			RELACIONADA A LAS DIVERSAS ATENCIONES Y SERVICIOS QUE EL SECTOR SALUD BRINDA A LA POBLACIÓN, EN EL AÑO 2020, A CAUSA DE LA EMERGENCIA SANITARIA, SE TUVO QUE PRIORIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON COVID 19, ASI COMO EVITAR EL RIESGO ALTO DE CONTAGIO EN LA POBLACIÓN Y PERSONAL DE SALUD.

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	PORCENTAJE DE USUARIOS EXTERNOS QUE REFIEREN ESTAR SATISFECHOS CON LA PRESTACION DE SALUD SEGUN NIVEL Y CATEGORÍA	Porcentaje	60	2018	63	62	13.50	1	*LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL CORONAVIRUS. *LA ALTA TASA DE CONTAGIO DE CASOS POR COVID-19. *FALTA DE RECURSOS HUMANOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. *FALTA DE INSUMOS DE EPPS PARA EL EQUIPO QUE APLICARIAN LA ENCUESTA EN CADA JURISDICCION	SE APLICARON LOS INSTRUMENTOS EN LAS PROVINCIAS DE MENOR INCIDENCIA DE CASOS COVID, PARA EVITAR EL RIESGO ALTO DE CONTAGIO EN EL PERSONAL DE SALUD.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
3	OEI 03 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO	0.15	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - DRE HUÁNUCO - UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL (UGEL)	RELACIONADO AL SECTOR EDUCACIÓN Y LAS CONDICIONES QUE SE BRINDAN A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES. NO HUBO EVALUACIÓN CENSAL EN EL AÑO 2020 POR PARTE DEL MINEDU QUE ES LA FUENTE OFICIAL PARA DETERMINAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS, DEBIDO A LAS MEDIDAS ADOPOTADAS POR LA EMERGENCIA SANITARIA.

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO SATISFACTORIO EN EL ÁREA CURRICULAR DE COMPRENSIÓN LECTORA.	Porcentaje	21.10	2018	46	31	0	0.5	EL DISTANCIAMIENTO MARCADO POR LA EMERGENCIA SANITARIA, A CONSECUENCIA DEL COVID 19 Y LA NECESIDAD DE AISLAMIENTO SOCIAL, NO PERMITIERON LAS CLASES PRESENCIALES EN EL AULA. NO SE REALIZO LA EVALUACION CENSAL DE ESTUDIANTES POR PARTE DEL MINEDU.	SE IMPLEMENTÓ LA ESTRATEGIA DE "APRENDO EN CASA". USO DE RECURSOS Y MATERIALES COMO VIDEOS, AUDIOS, CUENTOS, POEMAS, Y CANCIONES DE LA PLATAFORMA WEB Y PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA.
	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO SATISFACTORIO EN EL ÁREA CURRICULAR DE MATEMÁTICA.	Porcentaje	19.20	2018	44	29	0	0.5	EL DISTANCIAMIENTO MARCADO POR LA EMERGENCIA SANITARIA, A CONSECUENCIA DEL COVID 19 Y LA NECESIDAD DE AISLAMIENTO SOCIAL, NO PERMITIERON LAS CLASES PRESENCIALES EN EL AULA. NO SE REALIZO LA EVALUACION CENSAL DE ESTUDIANTES POR PARTE DEL MINEDU.	SE IMPLEMENTÓ LA ESTRATEGIA DE "APRENDO EN CASA". USO DE RECURSOS Y MATERIALES COMO VIDEOS, AUDIOS, CUENTOS, POEMAS, Y CANCIONES DE LA PLATAFORMA WEB Y PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
4	OEI 04 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD BÁSICA EN LA POBLACIÓN	0.13	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	SE OBTUVO A 04 GOBIERNOS LOCALES QUE GESTIONAN SUS SERVICIOS EN VIVIENDA, URBANISMO Y SANEAMIENTO. EL RESULTADO QUE SE INDICAN HA SIDO AFECTADO POR LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA PANDEMIA, PUESTO QUE NO SE REALIZARON TODAS LAS ACTIVIDADES A CUMPLIR DURANTE EL AÑO 2020. ASIMISMO, EL RESULTADO ESTUBO CONDICIONADO EN EL CUMPLIMIENTO DE PARTE DE LOS GOBIERNOS LOCALES CON RESPECTO A LA ELABORACION Y APROBACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO.

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	PORCENTAJE DE GOBIERNOS LOCALES QUE REALIZAN UNA GESTIÓN ADECUADA EN VIVIENDA URBANISMO Y SANEAMIENTO.	Porcentaje	0	2016	50	40	4.76	1	* FALTA DE TALENTOS HUMANOS QUE CUMPLEN CON EL PERFIL NECESARIO. * FALTA DE SERVICIOS BASICOS, COBERTURA DE INTERNET EN EL TERRITORIO. * FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. * ELABORACION DE PLANES URBANOS PARA LOS GOBIERNOS LOCALES LES GENERAN GASTOS ELEVADOS	* PRECISION EN LA PLANIFICACION REALIZADA. * TRABAJO EN EQUIPO CON CADA UNO DE LOS RESPONSABLES DE LOS GOBIERNO LOCALES Y SECTORES INVOLUCRADOS. * ESTRATEGIA EN LA COMUNICACION Y PROMOCION.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
5	OEI 05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	0.03	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA	LAS ACTIVIDADES HA DESARROLLAR POR LOS CENTROS DE COSTO HAN SIDO AFECTADAS POR LAS MEDIDAS DE LA EMERGENCIA SANITARIA, DESTINANDO FONDOS Y PRIORIZANDO ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA ATENCION DEL COVID19. ES ASI QUE DE LOS 09 OEI, SOLO UNO DE ELLOS CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA PARA EL AÑO 2020.

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI	Porcentaje	63.36	2017	88	85	11.11	1	*LA COYUNTURA RELACIONADA AL COVID - 19, Y LAS MEDIDAS TOMADAS COMO LA CURENTENA OBLIGATORIA Y EL ASILAMIENTO SOCIAL EN TODO EL PERU. *ACTIVIDADES PROGRAMADAS A DESARROLLARSE EN UN CONTEXTO NORMAL, FUERON SUSPENDIDAS E INCLUSO NO LOGRARON SER CUMPLIDAS. *DEBIL ARTICULACION ENTRE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS DE COSTO.	*IMPLEMENTACION DEL TRABAJO MIXTO Y REMOTO. *CAPACITACIONES Y REUNIONES DE TRABAJO DE FORMA VIRTUAL. *PRIORIZACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y REPROGRAMACIÓN DE METAS. *SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CENTROS DE COSTO.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
----	----------------------	-----------------------------	--	-------------

6	OEI 06 MEJORAR EL DESARROLLO TÉCNICO - PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL DE LOS AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS			0.2	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA - OFICINA DE ESTADÍSTICA AGRARIA E INFORMÁTICA			CONSIDERANDO LA COYUNTURA ACTUAL, SE ALCANZO EL 31% DE LO PROGRAMADO PARA EL AÑO 2020		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	OEI 06 MEJORAR EL DESARROLLO TÉCNICO - PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL DE LOS AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS	Porcentaje	5	2017	11	10	3.12	1	*CAMBIOS CONSTANTES DEL PERSONAL QUE REALIZA REPORTES ESTADISTICOS. *LAS RESTRICCIONES EN EL TRANSITO VEHICULAR *DIFICULTADES PARA LOS USUARIO EN EL TRANSITO *POCA DEMANDA DEL MERCADO POR LOS PRODUCTOS FORESTALES *LAS EXPORTACIONES RESTRINGIDAS *TRAMITES NO SIMPLIFICADOS	*REPORTES ESTADÍSTICOS DE LAS AGENCIAS AGRARIAS. *IMPLEMENTACIÓN DEL MERCADOS ITINERANTES. *TRABAJO ARTICULADO ENTRE LAS DIRECCIONES DE LÍNEA Y DE APOYO DE LA DRA, ORGANIZACIONES AGRARIAS, AGRICULTORES INDEPENDIENTES Y MUNICIPALIDADES *USO DE PLATAFORMAS DIGITALES PARA LOS EVENTOS DE CAPACITACION.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios						
7	OEI 07 MEJORAR LA CONECTIVIDAD Y LOGÍSTICA TERRITORIAL DE LA REGIÓN HUÁNUCO	0.11	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE CAMINOS	SE LOGRO INTERVENIR 68.87% DE LAS RUTAS DEPARTAMENTALES DE LA REGIÓN HUÁNUCO CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL.						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE RED VIAL DEPARTAMENTAL EN BUEN ESTADO	Porcentaje	31.62	2016	82.10	81.10	68.87	1	*DIFICULTADES CONSIDERABLES EN LAS INTERVENCIONES CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL. * PROCESOS DE SELECCIÓN DESIERTOS.	*EQUIPO TECNICO COMPROMETIDO Y DISPONIBILIDAD DEL TERRENO PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
8	OEI 08 MEJORAR EL APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN SOSTENIBLE DEL AMBIENTE EN LA REGIÓN HUÁNUCO	0.09	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL - SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	NO SE ALCANZÓ EL LOGRO DESEADO. EN EL AÑO 2020 SE TENIA PROGRAMADO LA CONSERVACIÓN DE 9,296.41 HA. A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DEL ACR CODO DE POZUZO, DEL TOTAL DE 396,528.15 HA. DE ECOSISTEMAS FRÁGILES.

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE ÁREAS PRIORITARIAS PROTEGIDAS BAJO ALGUNA MODALIDAD DE CONSERVACIÓN	Porcentaje	30.61	2018	45	45.58	0	1	RETRASO EN LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO POR PARTE DEL SERNANP. DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19. - MODIFICACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN A SOLICITUD DEL MINISTERIO DE CULTURA. DEBIDO A LA SUPUESTA SUPERPOSICIÓN DE POLÍGONOS CON LA PRI KAKATAIBO SUR.	*COMPROMISO DEL EQUIPO TÉCNICO. *ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LOS PROYECTOS EN CONTINUIDAD Y PROYECTOS EN INICIO DE EJECUCIÓN.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios						
9	OEI 09 PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN DE HUÁNUCO Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS	0.07	OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA - CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL	SE FORTALECIÓ LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS GOBIERNOS LOCALES, TANTO COGNITIVAMENTE COMO LOGÍSTICO (BIENES DE AYUDA HUMANITARIA). RESPECTO AL AÑO ANTERIOR FUE MENOR A CONSECUENCIA DE LA COYUNTURA SOCIAL ACTUAL.						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE GOBIERNO LOCALES FORTALECIDOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	Porcentaje	1.22	2016	29	29	60	1	EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA POR EL RIESGO DE CONTAGIO, OBSTACULIZÓ LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIÓN, ASÍ COMO LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA ADQUIRIR BIENES DE AYUDA HUMANITARIA.

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

LA EMERGENCIA SANITARIA A CAUSA DE LA COVID 19, HA AFECTADO EL DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS POR CADA OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, GENERANDO QUE EN SU MAYORIA, NO SE PUEDA ALCANZAR LA META PREVISTA PARA EL AÑO 2020. SIN EMBARGO, ESTO HA GENERADO UNA SERIE DE MEDIDAS ADOPTADAS Y ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA CONTINUAR CON LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LOS SECTORES QUE COMPRENDE EL GOBIERNO REGIONAL HUANUCO.



1C8D8DF7-421A-489E-9DEF-68E2A107E609

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	8	2	7	12	17	8	6	7	0	387534817.11	361382362.05	11762469	0	0	1	0
Obras por contrata	17	17	6	32	118	20	17	24	14	168059815.22	117534063.63	144704638.23	16	711179.93	52	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL AMBO - UGEL AMBO: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL AMBO : EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020 NO CUENTA CON EJECUCIÓN DE OBRAS PARA INFORMAR

UNIDAD EJECUTORA 306 EDUCACION UGEL PUERTO INCA: NO REALIZAMOS OBRAS

UNIDAD EJECUTORA EDUCACION UGEL HUACAYBAMBA: LA UNIDAD EJECUTORA UGEL HUACAYBAMBA NO REALIZA EJECUCIÓN DE OBRAS

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL LAURICOCHA - UGEL LAURICOCHA: LA UGEL NO MANEJA PRESUPUESTO DE OBRAS.



1C8D8DF7-421A-489E-9DEF-68E2A107E609

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	3728	3693	2748714127.29	3176187360.59
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	3729	5152	356436840.20	999139073.58
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	13225	13589	66821200.46	103069790.96
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	768	751	4081069.65	3980379.78
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	589	578	1796249.19	1734577.86
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	2	2	2008	2008
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	11	10	80000	80000
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	3	0	3827.84
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	289	105	844973	338503
Servicios de terceros	770	556	2590429.11	1296244.45
Locación de servicios	161	172	455068.30	12217342.18
Otros	645	692	1334270.10	3162211.65

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO: SE CONSIDERO COMO OTROS A LOS PRACTICANTES

GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL AMBO - UGEL AMBO: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL AMBO, SE CONSIDERA EN OTROS:

NRO INICIAL NRO FINAL GASTO INICIAL GASTO FINAL

- PRACTICANTES :
- PROMOTORAS PRONOEI:
- COORDINADORAS PRONOEI



- DOCENTES CONTRATADOS CON LA LEY N°30328:
- AUXILIARES DE EDUCACIÓN LEY N°30493:

UNIDAD EJECUTORA 306 EDUCACION UGEL PUERTO INCA: EL CONTRATO DE PERSONAL SE REALIZA EN FORMA PROGRESIVA DE ACUERDO A LA NORMA QUE EMITE EL MINISTERIO DE EDUCACION.
 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION UGEL HUACAYBAMBA: - LA UNIDAD EJECUTORA HUACAYBAMBA CUENTA CON UN TOTAL DE 44 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CUALES 04 LABORAN EN LA SEDE ADMINISTRATIVA Y 40 EN LAS

- INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURIDICCION.
 - CON RELACIÓN AL PERSONAL DECRETO LEGISLATIVO N° 1057 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS AL INICIO (DICIEMBRE-2019) SE TUVO UN TOTAL DE 75 PERSONAS ADMINISTRATIVOS CON UN GASTO TOTAL DE 291,027.44 DE LOS CUALES SE CONSIDERO PAGO DE VACACIONES TRUNCAS Y FINALIZANDO (DICIEMBRE-2020) CON UN TOTAL DE 84 PERSONAS CON UN GASTO TOTAL DE 224, 055.70 DE LOS CUALES EL PAGO DE VACACIONES TRUNCAS ERA MÍNIMO.
 - CON RELACIÓN A LA LEY N° 29444 - CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL NO SE TUVO DIFERENCIAS DE LA CANTIDAD EN CUANTO A EJECUCIÓN DE GASTOS AL INICIO (DICIEMBRE-2019) SE TUVO MAYOR EJECUCIÓN DEBIDO A OTROS PAGOS DE BENEFICIOS SOCIALES A DIFERENCIA DEL 2020 SE TUVO MÍNIMO GASTO EN REFERENCIA A LO MENCIONADO.
 - CON RELACIONA A SERVICIOS DE TERCEROS SE CONSIDERO SERVICIOS PROFESIONALES IDÓNEOS POR NECESIDAD DE LA ENTIDAD.
 - CON RELACIÓN A LOCACIÓN DE SERVICIOS SE CONSIDERO A PERSONAL QUE CUENTA CON CONTRATO ESPECIFICO, PARA BRINDAR UN SERVICIO PROFESIONAL REQUERIDO DENTRO DE LA INSTITUCIÓN POR UN TIEMPO DETERMINADO.
 - EN OTROS SE CONSIDERO AL PERSONAL DE PRONOEI Y PRACTICANTES DE LOS CUALES AL INICIO SE TUVO 27-PRONOEI Y 03 PRACTICANTES CON UN GASTO TOTAL DE 21,941.10 FINALIZAN EN EL 2020 CON 27 PRONOEI.
- RED DE SALUD DE HUAMALIES: EL AREADE RECURSOS HUMANOS ES MUY VARIABLE,LOS PROFESIONALES DEL REGIMEN LABORAL 728, NO ES MANEJADO POR LA U.E 405- SINO POR LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANUCO.
- UNIDAD EJECUTORA 407 RED DE SALUD PUERTO INCA: EL NUMERO DE PERSONAS EN LA CANTIDAD AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO CORRESPONDE A LOS CONTRATOS SOLO AL MES DE DICIEMBRE 2020
- UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL LAURICOCHA - UGEL LAURICOCHA: EN OTROS SE HA INCLUIDO A LOS PROMOTORES DE LOS PRONOEI



1C8D8DF7-421A-489E-9DEF-68E2A107E609

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

340104	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION Y SALUD DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE PUERTO INCA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	29/12/2015	FACILITAR EL EFICIENTE ACCESO AL SERVICIO DE INTERNET EN LAS LOCALIDADES BENEFICIARIAS DE LA PROVINCIA DE PUERTO INCA - REGION HUÁNUCO	7150177	8616368.30	LAS COMPUTADORAS, MUEBLES PARA PC Y SALIDA PARA RED PASARON DE 76 UNIDADES A 262 UNIDADES. LOS SWITCHES DE ACCESO, FIREWALL Y OTROS EQUIPOS TECNOLÓGICOS HAN SIDO COTIZADOS CUANDO EL DÓLAR ESTABA 3.16 Y AHORA ESTÁ 3.65. ASIMISMO, LOS PRECIOS EN BASE A NUEVOS REQUERIMIENTOS DE CORRECTA FUNCIONALIDAD. PRESENTAN MAYORES COSTOS. NO SE HABÍAN CONSIDERADO TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO PARA LOS UPS EN LA ESTACIÓN CENTRAL PUCALLPA COMO EN LAS ESTACIONES BASES. EL PIP PLANTEABA 17 UNIDADES DE TORRE VENTADA DE 42 MTS, SIN EMBARGO, POR TEMAS DE ESPACIOS EN EL TERRENO DISPONIBLE Y DE DISEÑO INALÁMBRICO, MIENTRAS QUE EL EXPEDIENTE TÉCNICO PLANTEA 12 UNIDADES DE TORRES AUTOSOPORTADAS. EL PIP PLANTEA 08 UNIDADES DE TORRE VENTADA DE 81 METROS, SIN EMBARGO, POR TEMAS DE ESPACIO	01/10/2019	28/05/2020	INVERSIÓN	Sí	28/12/2018	28/12/2020
--------	---	------------	--	---------	------------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

						<p>EN EL TERRENO DISPONIBLE Y DE DISEÑO INALÁMBRICO, MIENTRAS QUE EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO PLANTEA 09 UNIDADES DE TORRES AUTOSOPORTADAS. POR CUESTIÓN DE DISEÑO INALÁMBRICO ES NECESARIO EL ACONDICIONAMIENTO DE 09 UNIDADES DE TORRES AUTOSOPORTADAS DE 91 MTS.</p> <p>EL PIP NO CONTEMPLÓ LAS 46 UNIDADES DE POZO A TIERRA PARA LAS INSTITUCIONES BENEFICIARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS.</p>					
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (\$/ (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (\$/ (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	<p>1.PROMOVER LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE TRANSPORTE Y DE ACCESO DE TELECOMUNICACIONES e INTERNET, IMPLÉMENTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET MEDIANTE RADIO ENLACES PUNTO A PUNTO DE MICROONDAS Y ACCESO INALÁMBRICO PUNTO A MULTIPUNTO.</p> <p>2.MEJORAR LAS CAPACIDADES DE LAS APLICACIONES APROPIADAS QUE APOYEN LOS PROCESOS DE USO DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO, CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, DIFUSIÓN SOBRE USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS DE INTERNET.</p>	Unidad	0	0	0	34469.60	34469.60	NO CUENTA CON PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA PMI 2021, MAS SI ESTA CONSIDERADO EN LA PMI 2022.	GESTIONAR PARA GARANTIZAR SE INCLUYA EN LA PMI 2022.	ESTE AÑO NO SE LE ASIGNADO PRESUESTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

349686	CREACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TELECOMUNICACIONES: ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA PARA LOS CENTROS POBLADOS DE LOS DISTRITOS DE ARANCAY, CHAVIN DE PARIARCA, JACAS GRANDE, JIRCAN, LLATA, PUNCHAO, PUNOS, SINGA Y TANTAMAYO, PROVINCIA DE HUAMALIES, D	06/04/2016	SUFICIENTE Y EFICIENTE DESARROLLO DE LA CONECTIVIDAD DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA EN LOS CENTROS POBLADOS DE LOS DISTRITOS ARANCAY, CHAVIN DE PARIARCA, JACAS GRANDE, JIRCAN, LLATA, PUNCHAO, PUNOS, SINGA Y TANTAMAYO, PROVINCIA DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	7471807	8848039.66	EL PROYECTO CONSISTIA DE UNA RED DE FIBRA OPTICA PARA EL TRANSPORTE Y UNA RED INALAMBERICA PARA EL ACCESO Y ALGUNOS TRAMOS INALAMBRIICO S. SIN EMBARGO, EN BASE A LA MASIFICACION DE PROYECTOS INTEGRALES DE REDES DE FIBRA OPTICA EN SU TOTALIDAD, ESOS TRAMOS SE REPLANTEARON PARA QUE TODA LA RED SEA BASADA EN FIBRA OPTICA. POR ELLO, PASO DE 129 KM A 180 KM, GENERANDO UN AUMENTO DEL CABLE DE FIBRA OPTICA, MANO DE OBRA, HERRAJES Y POSTERIA DE CONCRETO, NO SE HABIA CONSIDERADO LOS TRANSSCEIVER PARA LA CONECTIVIDAD DE LA RED DE FIBRA OPTICA ENTRE LOS SWITCHES. LOS TRABAJOS DE OBRAS CIVILES AL NO HABERSE DESARROLLADO MEDIANTE ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS, PRESENTAN COSTOS POR DEBAJO DEL PRECIO DE MERCADO, NO SE HABIA CONSIDERADO TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO PARA LOS UPS EN EL NODO LLATA COMO EN LOS NODOS OPTICOS.	01/10/2019	29/04/2020	INVERSIÓN	Sí	28/12/2018	28/12/2020
--------	--	------------	---	---------	------------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

2022748	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE AMBO	05/08/2011	REDUCIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DÉRMICAS EN LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE AMBO, AYANCOCHA, ANDAHUAYLLA, PORVENIR, HUANCAPATA.	21174335	40441773	EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA	02/02/2012	11/07/2019	INVERSIÓN	NO	02/02/2012	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL EJERCICIO FISCAL 2020, NO SE EJECUTO EL COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO	NINGUNO	LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FÍSICA		
	GESTIÓN DE PROYECTOS	Porcentaje	100	100	100	341447	325410	SUSPENSIÓN POR EL DS N° 040-2020-PCM Y SUS MODIFICATORIAS, QUE ORDENA EL ASILAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO	SE ELABORÓ EL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	NINGUNO		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	42.91	100	59.09	16332226.22	9649905.59	LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DEVIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA COVID-19-	SE ELABORÓ EL PLAN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19.	NINGUNO		
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0.33	100	72	66441	66440	SE PARALIZÓ DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA A RAÍZ DE LA EXPANSIÓN DEL COVID-19	ELABORACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	NINGUNA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2045681	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO CHACABAMBA, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO	19/12/2006	ELEVAR LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA	1241455	9636989	ACTUALIZACION DE COSTOS	20/05/2009	30/12/2020	INVERSIÓN	NO	20/05/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Tasa	0	0	0	0	0	SE REQUIRIÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y ADECUACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID	SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO	EN LA PRESENTE INVERSIÓN NO SE TUVO EJECUCIÓN FÍSICA, NO OBSTANTE, SE TIENE EJECUCIÓN FINANCIERA POR LOS ADELANTOS DE OBRA DE ACUERDO A LEY
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	48.39	100	100	16000	31000	ATRAZOS Y/O PARALIZACIONES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL EJECUTOR	SEGUIMIENTO AL INICIO DE OBRA	NINGUNO
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	1	5	5	2535	2535	SE REQUIRIÓ DE UNA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS AL EXPEDIENTE TÉCNICO, PARA LA ADECUACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	SE APROBÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SU ADECUACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	NINGUNO
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	EN EL PERIDO NO SE PROCEDIÓ CON LA LIQUIDACIÓN
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	DURANTE EL PERIODO NO INICIÓ EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2047371	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PILLCOMARCA, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO	09/05/2009	REDUCIR EL INDICE DE MORBILIDAD POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE LA POBLACIÓN.	31378149	99969902	ACTUALIZACION DE COSTOS	08/03/2012	15/11/2020	INVERSIÓN	NO	08/03/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Porcentaje	89.11	100	95.96	0	0	SUSPENDIDO PORQUE SE DECLARA EN ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTA A LA VIDA DE LA NACIÓN POR EL COVID-19	ELABORACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	NINGUNO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	100	0	0			
	GESTION Y ADMINISTRACION	Porcentaje	50	100	100	463729	461680	SE EVIDENCIA QUE EN EL BANCO DE INVERSIONES NO TIENE COSTO, NO OBSTANTE, SE ANADIÓ PRESUPUESTO	SE EVIDENCIA QUE EN EL BANCO DE INVERSIONES NO TIENE COSTO, NO OBSTANTE, SE ANADIÓ PRESUPUESTO	NINGUNO
	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	Porcentaje	89.11	100	95.96	221214	218869	SUSPENDIDO PORQUE SE ;DECLARA EN ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTA A LA VIDA DE LA NACIÓN POR EL COVID-19	SE ELABORÓ EL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	NINGUNA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2055587	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO PUERTO INCA	03/09/2007	POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO PUERTO INCA ADECUADAMENTE ATENDIDA.	1115797	1115797		03/09/2007	10/05/2008	INVERSIÓN	NO	03/09/2007	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	99.80	36082	35998			
	GESTION Y ADMINISTRACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			NINGUNA
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2056427	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO	11/09/2007	REDUCIR EL ÍNDICE DE MORBILIDAD POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS.	21682716	83030466	EXPEDIENTE REFORMULADO DE OBRA	27/04/2019	28/02/2021	INVERSIÓN	NO	27/04/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Porcentaje	0.81	62	47.11	29504274.10	13898717.59	OBRA FUE PARALIZADA, SE ELABORÓ EL ET DE SALDO DE OBRA, LUEGO FUE SUSPENDIDA EN MERITO AL DS N° 044-2020-PCM Y SUS MODIFICATORIAS, TAMBIÉN FUE SUSPENDIDA OIR CASUAL DE CONTAGIO DE COVID-19 EN EL PERSONAL CALVE Y OBRERA	SE ELABORÓ EL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	NINGUNA
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	1233484	1233484			NINGUNA
	GESTION Y ADMINISTRACION	Porcentaje	50	100	97	107411	103907	EL ASILAMIENTO SOCIAL ABLIGATORIO	PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	NINGUNO
	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	Porcentaje	50	100	62	922626	575252	OBRA SUSPENDIDA EN MERITO AL DS N° 044-2020-PCM Y SUS MODIFICATORIAS	SE EABORÓ EL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	NINGUNA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2074583	CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION MINARAGRA ¿ SHUNQUI - PACHAS, DISTRITO DE PACHAS - DOS DE MAYO - HUANUCO	22/05/2008	INCREMENTO DE PRODUCCIÓN Y DE RENDIMIENTO DE CULTIVOS PRINCIPALES DE LAS LOCALIDADES DE PACHAS Y SHUNQUI ¿ DISTRITO DE PACHAS	4025520	12895714	EXPEDIENTE TECNICO REFORMULADO DE SALDO DE OBRA	01/09/2020	27/02/2021	INVERSIÓN	NO	01/09/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	CAPACITACIÓN - INTANGIBLES	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE DE INTANGIBLES	EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE DE INTANGIBLES	EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE DE INTANGIBLES
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO	EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO	EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO
	GESTION Y ADMINISTRACION	Porcentaje	17	37	19	25000	25000	EL AISLAMIENTO ELATERO LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LO PROGRAMADO	SE IMPLMENTO EL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	NINGUNA	
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	CON CONTRATO RESUELTO POR EL CONTRATISTA ADUCIENDO CAUSA IMPUTABLES A LA ENTIDAD MEDIANTE CARTA NOTARIAL DE FECHA 16/08/2019, A LA FECHA SE CUENTA CON ET DE SALDO DE OBRA DE OBRA APROBADA MEDIANTE RGR N° 616-2019-GRH/GRI.	0CON CONTRATO RESUELTO POR EL CONTRATISTA ADUCIENDO CAUSA IMPUTABLES A LA ENTIDAD MEDIANTE CARTA NOTARIAL DE FECHA 16/08/2019, A LA FECHA SE CUENTA CON ET DE SALDO DE OBRA APROBADA MEDIANTE RGR N° 616-2019-GRH/GRI.	CON CONTRATO RESUELTO POR EL CONTRATISTA ADUCIENDO CAUSA IMPUTABLES A LA ENTIDAD MEDIANTE CARTA NOTARIAL DE FECHA 16/08/2019, A LA FECHA SE CUENTA CON ET DE SALDO DE OBRA APROBADA MEDIANTE RGR N° 616-2019-GRH/GRI.
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	EL COMPONENTE LIQUIDACIÓN NO FUE EJECUTADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2020	EL COMPONENTE LIQUIDACIÓN NO FUE EJECUTADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2020	EL COMPONENTE LIQUIDACIÓN NO FUE EJECUTADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2020
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE SUPERVISIÓN	NINGUNA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2076238	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 32728 DE SAN JUAN DE LLIHUARI, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO	07/07/2008	POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E. N° 32728 SAN JUAN DE LLIHUARI ADECUADAMENTE ATENDIDA.	1905637	4915983	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/04/2013	15/04/2018	INVERSIÓN	NO	01/04/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GESTIÓN DE PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0.10	0.75	0.63	22607	22606	LOS TRABAJOS DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA FUERON SUSPENDIDOS POR EL AISLAMIENTO SOCIAL Y OBLIGATORIO A FIN DE PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID19	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID 19	NINGUNO
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2092007	¿CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA CASHAPAMPA, DISTRITO DE MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO¿.	18/02/2009	POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA CASHAPAMPA, DISTRITO DE MONZÓN, SE ENCUENTRA ADECUADAMENTE ATENDIDA.	3956403	8468745	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/03/2011	01/06/2012	INVERSIÓN	NO	01/03/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GESTION Y ADMINISTRACION	Porcentaje	99	100	99	2272	2259	SE TUVO RETRASOS POR LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID	NINGUNA
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	RQUIPAMIENTO	Porcentaje	15	100	100	125189	125189	SE TUVO RETRASOS POR LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA	SE IMPLEMENTO EL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID	NINGUNA
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2096035	AMPLIACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 311 DE FONAVI III, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	13/02/2009	POBLACION ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 311 ATENDIDA EN CONDICIONES ADECUADAS.	666478	2967292	ACTUALIZACION DE COSTOS	28/11/2019	25/05/2020	INVERSIÓN	NO	28/11/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	Porcentaje	30.02	100	86.25	2510114.06	2165083.23	OBRA PARALIZADA POR CONFLICTOS SOCIALES, POR EL SUPUESTO USO DEL TERRENO DE LA VÍA	SE COORDINÓ CON LA MUNICIPALIDAD Y SE SUPERÓ EL PROBLEMA	NINGUNA		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	90990	90990			NINGUNO		
	GESTION Y ADMINISTRACION	Porcentaje	37	100	87	27356	26599	SE TUVO PARALIZACIONES	SE LEVANTÓ LAS OBSERVACIONES	NINGUNA		
	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	Porcentaje	100	100	100	11542	11542	SE TUVO RETRASO POR EL DS N° 044-2020-PCM Y SUS MODIFICATORIAS	SE IMPLEMENTO EL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	NINGUNA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2097002	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TRAMO HUERGOSAYOG - ISHANCA, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO	22/05/2009	BRINDAR FACILIDAD DE ACCESO A LOS MERCADOS DE CONSUMO Y DE SERVICIOS BASICOS	1275068	3851653	EXPEDIENTE TECNICO REFORMULADO DE CULMINACIÓN DE OBRA	17/02/2012	09/01/2020	INVERSIÓN	NO	17/02/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	OBRA PARALIZADA POR MOTIVOS CLIMATOLOGÍAS QUE DIFICULTAN LA EJECUCIÓN.	FALTA DE PRESUPUESTO	NINGUNA
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	EN EL 2020 NO SE EJECUTÓ EL COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO	EN EL 2020 NO SE EJECUTÓ EL COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO	EN EL 2020 NO SE EJECUTÓ EL COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO
	GESTION Y ADMINISTRACION	Porcentaje	57	100	57	9500	5440	0	PARALIZADA POR FACTORES CLIMATOLOGICAS	SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	NINGUNA
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	NO SE EJECUTO EL COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO	NO SE EJECUTO EL COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO	NO SE EJECUTO EL COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2099622	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE MILANO, LOS OLIVOS, CAIMITO, LA LOMA, ALTO MARONA, PUCAYACU, INCA HUASI, JORGE BASADRE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE PUCAYACU., PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO	13/05/2009	DISMINUIR LOS FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS EN EL SECTOR PUCAYACU Y SUS COMUNIDADES.	5312960	8682244	ACTUALIZACION DE COSTOS	29/06/2012	15/12/2016	INVERSIÓN	NO	29/06/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GESTION Y ADMINISTRACION	Porcentaje	10	100	34	184250	62250	SE TUVO QUE ELABORAR EL CORTE TÉCNICO Y FINANCIERO, E INICIAR CON LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA, NO OBSTANTE SE ATRASÓ POR LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA	SE ESPERÓ EL LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS ESTRICTAS PARA REINICIAR CON LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE CULMINACIÓN DE SALDO DE OBRA	NINGUNA
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2105096	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N 32004 SAN PEDRO DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO	21/09/2016	ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N 32004 SAN PEDRO DEL DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO REGION - HUÁNUCO.	15514971	16377702	ACTUALIZACION DE COSTOS	27/01/2018	30/10/2019	INVERSIÓN	NO	27/01/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE MOBILIARIO	Porcentaje	65	100	100	212132	212132	INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	NINGUNA
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - CAPACITACIÓN	Porcentaje	50	100	100	21500	21500	FUE SUSPENDIDA POR LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	NINGUNA
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA	Tasa	96	100	100	14141928.06	14141928.06	LA INFRAESTRUCTURA SE ENCUENTRA EN SESIÓN DE USO DEL MINSA A FIN DE EFECUTAR EL TRATAMIENTO CONTRA EL COVID - 19	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID	NINGUNO
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2128389	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO	06/09/2010	EL OBJETIVO CENTRAL DEL PRESENTE PROYECTO ES EL DE LOGRAR EFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE PAUCARBAMBA.	13105258	32618970	ACTUALIZACION DE COSTOS	22/10/2014	21/12/2020	INVERSIÓN	NO	22/10/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	383007	383007			NINGUNA		
	GESTION Y ADMINISTRACION	Porcentaje	10	100	100	159977	159977	SE TUVO RETRASOS POR EL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIA A RAÍZ DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	NINGUNA		
	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Porcentaje	68.67	100	98.40	9734373.22	9196014.51	AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID19	NINGUNO		
	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	Porcentaje	11	100	100	25758	25758	INMOVILIZACIÓN SOCIAL ABLIGATORIO	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID 19	NINGUNA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2135692	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N 32505-AFILADOR DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO	15/09/2010	ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS A LA POBLACION ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N 32505-AFILADOR	2475084	3951872	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CON MONTO ACTUALIZADO	15/12/2020	10/09/2021	INVERSIÓN	NO	15/12/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA	Porcentaje	0	0	0	0	0	EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL EJECUTOR Y SUPERVISOR DE OBRA FUE SUSPENDIDO EN MERITO AL DECRETO DE SUPREMO N° 044-2020-PCM Y SUS MODIFICATORIAS	SE ADECUO EL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	LA INVERSIÓN PRESENTA EJECUCIÓN FINANCIERA, NO OBSTANTE NO TIENE EJECUCIÓN FÍSICA, DADO QUE SE OTORGO ADELANTOS DE ACUERDO A LEY.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO	EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO	EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO
	GESTION Y ADMINISTRACION	Porcentaje	50	100	100	6000	6000	LOS GASTOS FUERON POR LA ADEUCACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID19	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN	NINGUNO
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	NO SE EJECUTO EL COMPONENTE LIQUIDACIÓN	NO SE EJECUTO EL COMPONENTE LIQUIDACIÓN	NO SE EJECUTO EL COMPONENTE LIQUIDACIÓN
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE SUPERVISIÓN	EN EL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE SUPERVISIÓN	EN EL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE SUPERVISIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2144054	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD CACHICOTO	01/04/2011	EL OBJETIVO PRINCIPAL U OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO, HA SIDO DEFINIDO COMO: MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD DE CACHICOTO	9991442	10842951	ACTUALIZACION DE COSTOS	27/06/2014	22/01/2015	INVERSIÓN	NO	27/06/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	EL COMPONENTE DE CAPACITACIÓN DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD FUE EJECUTADO DENTRO DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA .
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	EL EQUIPAMIENTO DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD FUE EJECUTADO DENTRO DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	269254	269254	NINGUNO	NINGUNO	EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCONTRABA CONCLUIDO ANTES DEL PERIODO REPORTADO
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	37.92	76.07	76.07	112090	112090	NINGUNO	NINGUNO	DE ACUERDO A LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA POR EL MEF SE CUENTA CON EL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL PROYECTO
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	100	100	100	9300714.38	9300714.38	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	100	100	100	144136.51	144136.51	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2154746	CREACION DEL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO Y, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - HUANUCO	24/11/2011	EL OBJETIVO ES CONTAR CON ADECUADAS CONDICIONES EN LA COMERCIALIZACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN LA CIUDAD DE HUACAYBAMBA.	5719220	5719220		24/11/2011	24/05/2012	INVERSIÓN	NO	24/11/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	12945	4660	SE PARALIZO LOS PROYECTOS POR LA INMOVILIZACIÓN DECRETADO POR EL GOBIERNO CENTRAL	SE REALIZADO LA REACTIVACION SEGUN LO PREVISTO POR EL GOBIERNO CENTRAL	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2155918	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL SAN MIGUEL - MONTEVIDEO.	21/09/2009	BRINDAR ÓPTIMAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD ENTRE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL, CON LOS MERCADOS DE CONSUMO.	4571904	6819793	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	16/01/2014	20/07/2016	INVERSIÓN	NO	16/01/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GESTIÓN DE PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE EVIDENCIA GASTO EN EL AÑO 2020
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	100	100	100	54582	54582	SUSPENSIÓN POR LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA	PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	NINGUNA
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2160427	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 498 DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE PATOPAMPA, DISTRITO DE RONDOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, REGION HUANUCO	13/07/2012	POBLACION ESCOLAR DE LA IE INICIAL N° 498 DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE PATOPAMPA ATENDIDA ADECUADAMENTE	1092160	2118249	APROBACION DEL EXPEDEINTE TECNICO REFORMULO O MEDIANTE RGR N° 472-2017-GRH/GRI DEL 25/10/2017	03/11/2016	26/10/2017	INVERSION	NO	28/12/2012	27/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0	OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA, SE PROGRAMA EL PAGO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LOS SERVICIOS DE LA INST. DE PUERTAS Y VENTANAS	FALTA DE DESIGNACION PRESUPUESTARIA	NINGUNA		
	GESTION Y ADMINISTRACION	Porcentaje	0	0	0	0	0	OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA, SE PROGRAMA EL PAGO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LOS SERVICIOS DE LA INST. DE PUERTAS Y VENTANAS	FALTA DE DESIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS	NINGUNA		
	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0	OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA, SE PROGRAMA EL PAGO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LOS SERVICIOS DE LA INST. DE PUERTAS Y VENTANAS	FALTA DE DESIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS	NINGUNO		
	LIQUIDACION	Porcentaje	0.05	100	0.08	3000	2472	OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA, SE PROGRAMA EL PAGO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LOS SERVICIOS DE LA INST. DE PUERTAS Y VENTANAS	A LA ESPERA DE LOS ENTREGA DE SERVICIOS PARA PODER LIQUIDAR EL PROYECTO	NINGUNO		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0	OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA, SE PROGRAMA EL PAGO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LOS SERVICIOS DE LA INST. DE PUERTAS Y VENTANAS	FALTA DE ASIGNACION PRESUPUETAL	NINGUNA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2161126	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 509 DE LA LOCALIDAD DE CORIAN, DISTRITO DE JESUS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, REGION HUANUCO	18/07/2012	POBLACION ESCOLAR DE LA IE INICIAL N° 509 DE LA LOCALIDAD DE CORIAN ATENDIDA ADECUADAMENTE.	995864	1161154	APROBACION DEL EXPEDEINTE TECNICO, MEDIANTE RER N° 2198-2012-GRH/PR DEL 16/11/2012	24/04/2013	21/08/2013	INVERSION	NO	28/12/2012	27/06/2014
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE EXPEDIENTE TECNICO	EN EL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE EXPEDIENTE TECNICO	EN EL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE EXPEDIENTE TECNICO		
	GESTIPON DE PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	EL COMPONENTE NO FUE EJECUTADO EN EL AÑO 2020	EL COMPONENTE NO FUE EJECUTADO EN EL AÑO 2020	EL COMPONENTE NO FUE EJECUTADO EN EL AÑO 2020		
	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	Porcentaje	0	0.30	0	57050	0	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DEL SALDO DE OBRA A FAVOR DEL CONTRATISTA	SE VIENE SOLICITANDO PRESUPUESTO	NINGUNO		
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	EL COMPONENTE SUPERVISIÓN NO FUE EJECUTADO EN EL 2020	EL COMPONENTE SUPERVISIÓN NO FUE EJECUTADO EN EL 2020	EL COMPONENTE SUPERVISIÓN NO FUE EJECUTADO EN EL 2020		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2164226	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD -MERCADO DE ABASTOS- EN LA CIUDAD DE LA UNION, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO	16/08/2012	ADECUADOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE DOS DE MAYO	8568272	12452214	APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE CULMINACION DE OBRA, MEDIANTE RGR N° 447-2017-GRH/GRI DEL 12/10/2017	01/04/2013	27/12/2013	INVERSION	NO	28/11/2012	27/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	EL COMPONENTE DE CAPACITACIÓN SE EJECUTÓ DENTRO DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO DE ABASTOS.
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	EL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD FUE EJECUTADO EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO DE ABASTOS DE ACUERDO A LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA POR EL MEF.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	179181	6864.53	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	62.62	100	98.37	330571	325176	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	EL COMPONENTE DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD FUE EJECUTADO DENTRO DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO DE ABASTOS DE ACUERDO A LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA POR EL MEF.
	INFRAESTRUCTURA DE MERCADO DE ABASTOS	Porcentaje	91.92	100	91.92	11756897.01	1665687	OBRA CULMINADA EN PROSECO DE PRE LIQUIDACIÓN	SE PAGO SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	EN EL EJERCICIO NO PRESENTA EJECUCIÓN FÍSICA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA CULMINADA
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	INICIÓ EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	100	100	100	175565	175565	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2173119	REHABILITACION Y CONSTRUCCION CAMINO VECINAL BAJO PICUROYACU - MANTARO	06/01/2010	BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD ENTRE LOS CENTROS DE PRODUCCION Y LOS MERCADOS DE CONSUMO.	2443577	3754599	APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO, MEDIANTE RGR N° 202-2017-GRH/GRI DEL 10/05/2017	01/10/2017	30/10/2020	INVERSIÓN	NO	28/06/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL	Porcentaje	0	0	0	56634	56634	OBRA SUSPENDIDA, POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS Y LA NO SOLUCIÓN TÉCNICA RESPECTIVA ANTE EL AFLORAMIENTO DE UNA FALLA GEOLÓGICA DESDE EL 06 DE DIC 2019	SE VIENE SOLICITANDO SERVICIO DE SALDO DE OBRA E INFORME DE CORTE TÉCNICO FÍSICO Y FINANCIERO.	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EVIDENCIA EJECUCIÓN FINANCIERA, MAS NO FISICA		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2173394	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 32430 DEL CASERIO DE IRMA GRANDE, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUÁNUCO	31/01/2013	ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL PRIMARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 32430 DE IRMA GRANDE	2610430	2610430	AUN NO SE APRUEBA EL EXPEDEINTE TECNICO	01/07/2013	27/06/2014	INVERSIÓN	NO	28/12/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	90492.84	0	SE PARALIZO LOS PROYECTOS POR LA INMOVILIZACION DECRETADO POR EL GORBIERNO CENTRAL	SE REALIZADO LA REACTIVACION SEGUN LO PREVISTO POR EL GOBIERNO CENTRAL			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2173401	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO PACHACUTEC DEL CC.PP. FLORIDA, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑON-REGIÓN HUÁNUCO.	29/01/2013	EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ESTÁ ASOCIADO CON LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL. DADO QUE EL PROBLEMA CENTRAL DEBE SER SÓLO UNO, EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO SERÁ TAMBIÉN ÚNICO. A PARTIR DEL PROBLEMA CENTRAL IDENTIFICADO, ES POSIBLE DETERMINAR EL OBJETIVO QUE EL PROYECTO BUSCARÁ SOLUCIONAR; ASÍ TENEMOS: POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E. DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO PACHACUTEC DE LA LOCALIDAD LA FLORIDA, DISTRITO DE HUACRA CHUCO ADECUADAMENTE ATENDIDA	2989339	2989339	AUN NO SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO	01/01/2013	27/12/2013	INVERSIÓN	NO	28/07/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	84247.37	22355	SE PARALIZO LOS PROYECTOS POR LA INMOVILIZACIÓN SEGUN LO DECRETADO POR EL GOBIERNO CENTRAL	SE REALIZADO LA REACTIVACION SEGUN LO PREVISTO POR EL GOBIERNO CENTRAL	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2175509	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 32979 JESUS REDENTOR DE SAN PEDRO DE PILLAO, DISTRITO DE CHINCHAO - HUÁNUCO - HUÁNUCO	17/03/2013	ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO A LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E. SAN PEDRO DE PILLAO	3583465	6154025	AUN NO SE CULMINA CON LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO	02/06/2018	19/09/2019	INVERSIÓN	NO	28/10/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	121222	121222			NINGUNO
	GESTION Y ADMINISTRACION	Porcentaje	0	54.29	17.55	30880	9980	SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	A LA ESPERA DEL PRONUNCIAMIENTO DEL CENTRO DE ARBITRAJE	NINGUNO
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	94.08	5164351.26	4858915.78	SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	A LA ESPERA DEL PRONUNCIAMIENTO DEL CENTRO DE ARBITRAJE	NINGUNO
	SUPERVISION	Porcentaje	35.20	100	65.23	0	0	SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	NINGUNA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2183808	MEJORAMIENTO , INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE YANAG , DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO ¿ HUANUCO	11/06/2013	REDUCCIÓN DE INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS E INTESTINALES EN LA LOCALIDAD DE YANAG	347442	1235468	APROBACIÓN DEL EXPEDEINTE TECNICO REFORMULAD O N° 03, MEDIANTE RGR N° 496-2017-GRH/GRI DEL 08/11/2017	19/11/2015	31/07/2020	INVERSIÓN	NO	28/12/2014	27/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Porcentaje	100	100	100	29500	29500	NO EVIDENCIA EJECCIÓN FÍSICA, PUESTO QUE SE ENCUENTRA CULMINADA Y SE DEVENGÓ EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	A LA ESPERA DE LA EMISIÓN DE DOCUMENTO POR PARTE DE ELECTROCENTRO	NINGUNA
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL 2020 NO SE EJECUTÓ EL COMPONENTE EXPEDIENTE TECNICO	EN EL 2020 NO SE EJECUTÓ EL COMPONENTE TECNICO	EN EL 2020 NO SE EJECUTÓ EL COMPONENTE TECNICO
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	Porcentaje	61.06	100	61.60	10101	6222	POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A FIN DE LEVANTAR OBSERVACIONES A LA CULMINACIÓN DE OBRA	POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A FIN DE LEVANTAR OBSERVACIONES A LA CULMINACIÓN DE OBRA	POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A FIN DE LEVANTAR OBSERVACIONES A LA CULMINACIÓN DE OBRA
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL 2020 NO SE EJECUTÓ EL COMPONENTE SUPERVISIÓN	EN EL 2020 NO SE EJECUTÓ EL COMPONENTE SUPERVISIÓN	EN EL 2020 NO SE EJECUTÓ EL COMPONENTE SUPERVISIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2186113	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL N 466 EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO DISTRITO DE CHOLÓN, PROVINCIA DE MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	13/07/2013	POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 466 DE LA LOCALIDAD EL TRIUNFO ADECUADAMENTE ATENDIDA	1202140	2181308	APROBACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, MEDIANTE RER N° 556-2016-GRH/GR DEL 17/06/2016	12/10/2019	19/02/2020	INVERSIÓN	NO	28/11/2014	27/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	61.90	100	61.90	174543.50	108050	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	14.74	100	23.72	47065	25283	NINGUNO	NINGUNO	EL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL PROYECTO NO SE ENCONTRABA CONSIDERADO EN LA DECLARATORIA DE LA VIABILIDAD.		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	44.50	100	100	1870227.80	1820522	NINGUNO		OBRA CULMINADA		
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	70.48	100	100	68177	68177	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2188114	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 628 DE LA LOCALIDAD DE RIO TIGRE, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUÁNUCO	09/11/2013	LA POBLACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 628 DE LA LOCALIDAD DE RIO TIGRE, RECIBE ADECUADA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO	1266346	1417866	APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, MEDIANTE RER N° 2758-213-GRH/PR DEL 27/12/2013	11/06/2013	30/09/2014	INVERSIÓN	NO	28/01/2014	27/12/2025
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2188120	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 613, DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO ALEGRE, DISTRITO DE HERMILIO VALDIZAN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, HUANUCO	11/11/2013	ADA DOTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 613 DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO ALEGRE	1552954	1851290	APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, MEDIANTE RGR N° 094-215-GRH/GRI DEL 04/06/2015	05/11/2015	14/04/2017	INVERSIÓN	NO	28/08/2014	27/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0	OBRA CULMINADA, CON LIQ TÉCNICA Y FINANCIERA, SE TIENE PENDIENTE EL PAGO DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA, EL CUAL SE REPROGRAMÓ	SE ESTA AGILIZANDO EL PAGO DEL SALDO DEL CONTRATISTA PARA SU PRONTO PAGO	NINGUNA		
	GESTION Y ADMINISTRACION	Porcentaje	0	100	0	0	0	OBRA CULMINADA, CON LIQ TÉCNICA Y FINANCIERA, SE TIENE PENDIENTE EL PAGO DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA, EL CUAL SE REPROGRAMÓ	AGILIZANDO LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA EL PAGO DEL SALDO DEL CONTRATISTA	NINGUNO		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	0	0	0	OBRA CULMINADA, CON LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA, SE TIENE PENDIENTE EL PAGO DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA, EL CUAL SE REPROGRAMÓ POR DEMORAS TRAMITES ADMINISTRATIVOS	SE ESTA AGILIZANDO LOS TRAMITES PARA EL PAGO DEL SALDO DEL CONTRATISTA	NINGUNA		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0	OBRA CULMINADA, CON LIQ TÉCNICA Y FINANCIERA, SE TIENE PENDIENTE EL PAGO DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA, EL CUAL SE REPROGRAMÓ	SE ESTA AGILIZANDO EL TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA EL PRONTO PAGO DEL SALDO DEL CONTRATISTA	NINGUNO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2188121	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 619, DEL CENTRO POBLADO DE MONTAÑA VERDE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, HUÁNUCO	11/11/2013	ADECUADA DOTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 619 DEL CENTRO POBLADO DE MONTAÑA VERDE	1521007	1913791	APROBACION DE LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, MEDIANTE RGR N° 316-2017-GRH-GRI DEL 12/07/2017	28/12/2017	28/04/2019	INVERSIÓN	NO	28/07/2014	27/11/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO	EN EL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO	EN EL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO		
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL 2020 NO HUBO EJECUCIÓN EN EL COMPONENTE	EN EL 2020 NO HUBO EJECUCIÓN EN EL COMPONENTE	EN EL 2020 NO HUBO EJECUCIÓN EN EL COMPONENTE		
	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	Porcentaje	100	100	100	100	100	OBRA CULMINADO Y CUENTA CON LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PENDIENTE EL PAGO DEL SALDO A FAVOR DEL EJECUTOR DE OBRA	OBRA CULMINADO Y CUENTA CON LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PENDIENTE EL PAGO DEL SALDO A FAVOR DEL EJECUTOR DE OBRA	OBRA CULMINADO Y CUENTA CON LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PENDIENTE EL PAGO DEL SALDO A FAVOR DEL EJECUTOR DE OBRA		
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	EL COMPONENTE LIQUIDACIÓN NO S EJECUTÓ EN EL 2020	EL COMPONENTE LIQUIDACIÓN NO S EJECUTÓ EN EL 2020	EL COMPONENTE LIQUIDACIÓN NO S EJECUTÓ EN EL 2020		
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE SUPERVISIÓN	EN EL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE SUPERVISIÓN	EN EL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE SUPERVISIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2188155	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 563, EN LA LOCALIDAD DE COCHABAMBA, DISTRITO DE CHURUBAMBA, PROVINCIA DE HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	11/11/2013	ADECUADA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 563, DE NIVEL INICIAL	1457545	2508820	APROBACION DEL EXPEDEINTE TÉCNICO, MEDIANTE RER N° 1955-2014-GRH/PR DEL 29/08/2014	02/11/2020	30/09/2021	INVERSIÓN	NO	28/03/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	15000	15000	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	Unidad	10.23	11.66	11.66	4500	4500	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	13.90	43.68	0	827902	NINGUNO	NINGUNO	EN LA PRESENTE INVERSIÓN NO SE TUVO EJECUCIÓN FÍSICA, NO OBSTANTE, SE TIENE EJECUCIÓN FINANCIERA POR LOS ADELANTOS DE OBRA DE ACUERDO A LEY
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCIÓN
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	13.90	43.68	3219	3219	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2188328	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL N 460 EN LA LOCALIDAD DE ALTO MARAÑÓN, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	13/07/2013	POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 460 DE LA LOCALIDAD DE ALTO MARAÑÓN ADECUADAMENTE ATENDIDA	1377019	1938012	EXPEDEINTE TECNICO EN ELABORACION	12/12/2017	03/06/2019	INVERSIÓN	NO	28/10/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Unidad	0	1	1	4000	4000			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	1	1	34880	34880			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2188338	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA N 465 DE LA LOCALIDAD DE HUAMUCO, DISTRITO DE CHOLON, PROVINCIA DE MARAÑÓN - HUÁNUCO	13/07/2013	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA QUE LES CORRESPONDE	1225103	1747580	APROBACION DE ACTUALIZACION DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO, MEDIANTE RER N° 530-2016-GRH/GR DEL 10/06/2016	05/10/2019	30/11/2020	INVERSIÓN	NO	28/11/2014	27/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			OBRA CULMINADA, CON ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME, PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE EN EL BANCO DE INVERSIÓN		
	GESTION Y ADMINISTRACION	Porcentaje	21.04	100	96.08	22803	21910			OBRA CULMINADA, CON ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME, PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE EN EL BANCO DE INVERSIÓN		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	74.68	100	100	533076	533075			OBRA CULMINADA, CON ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME, PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE EN EL BANCO DE INVERSIÓN		
	SUPERVISION	Porcentaje	40.26	100	80.54	41779	33647			OBRA CULMINADA, CON ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME, PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE EN EL BANCO DE INVERSIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2190858	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN EL ENTORNO AMBIENTAL DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA Y REGIÓN DE HUÁNUCO	04/12/2013	INCREMENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL ENTORNO AMBIENTAL DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA	2249324	3023626	AUN NO SE APRUEBA LA ACTUALIZACION DE COSTOS DEL EXPEDEINTE TECNICO.	01/01/2014	27/12/2015	INVERSIÓN	NO	28/10/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
	FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2190869	RECUPERACION HIDROLOGICA DE LA MICRO CUENCA DEL RIO HUACRACHUCO, MEDIANTE LA FORESTACION Y REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS EN EL DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO	27/11/2013	INCREMENTO DE LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HIDRICO EN LA MICRO CUENCA DEL RIO HUACRACHUCO	3110302	3977844	APROBACION DE LA REFORMULACION DEL EXPEDEINTE TECNICO, MEDIANTE RGR N° 006-GRH/GRRNGA DEL 27/09/2018	15/08/2017	15/07/2020	INVERSIÓN	NO	28/10/2014	27/08/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	Porcentaje	80.97	100	99.82	3415420.77	3409155.48	SE TUVO RETRASOS POR LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA A RAÍZ DE LA COVID-19	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	77.48	100	100	266313.75	266313.75	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	LOQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	76.99	100	100	182749.16	182749.16	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2193858	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS DE SHIQUE, LIRIOPAMPA, PARASHAPATA, PUNCURIN, Y GOYLLARCANCHA DISTRITOS DE LA UNION, RIPAN, PACHAS, SILLAPATA Y SHUNQUI, PROVINCIA DOS DE MAYO - REGION HUANUCO	12/07/2013	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS ACCEDEN A SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA QUE LES CORRESPONDE EN LOS CENTROS POBLADOS DE SHIQUE, LIRIOPAMPA, PARASHAPATA, PUNCURIN, GOYLLARCANCHA, DISTRITOS DE LA UNIÓN, RIPÁN, PACHAS, SILLAPATA Y SHUNQUI, PROVINCIA DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	7981608	9921991	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA, MEDIANTE RER N° 422-2017-GRH/GR DEL 27/06/2017	16/08/2016	17/12/2018	INVERSIÓN	NO	28/12/2014	27/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	68.80	100	68.80	13627	9381	SE TUVO RETRASOS POR LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA A RAÍZ DEL COVID19	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	NINGUNA		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO	EN EL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO	EN EL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO		
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL PROYECTO	EN EL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL PROYECTO	EN EL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL PROYECTO		
	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL	Porcentaje	100	100	100	55219	55219	OBRA CULMINADA, PENDIENTE DEL EQUIPAMIENTO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SHIQUE	OBRA CULMINADA, PENDIENTE DEL EQUIPAMIENTO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SHIQUE	OBRA CULMINADA, PENDIENTE DEL EQUIPAMIENTO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SHIQUE		
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE SUPERVISIÓN	EN EL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE SUPERVISIÓN	EN EL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE SUPERVISIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2196540	MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLECTORA ENTRE EL OVALO PAVLETICH DE LLICUA Y JIRÓN LA ESTANCIA DE LA URBANIZACIÓN LOS PORTALES, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	05/05/2014	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VÍA COLECTORA ENTRE EL OVALO PUENTE PAVLETICH DE LLICUA Y JIRÓN LA ESTANCIA DE LA URBANIZACIÓN LOS PORTALES DEL DISTRITO DE AMARILIS	9991986	12017450	APROBACIÓN DE LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, MEDIANTE RGR N° 047-2018-GRH/GRI DEL 16/02/2018	12/02/2020	11/05/2020	INVERSIÓN	NO	28/12/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	32000	32000			
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	Unidad	0	1	1	94740	94740			EN LA PRESENTE INVERSIÓN NO SE TUVO EJECUCIÓN FÍSICA, NO OBSTANTE, SE TIENE EJECUCIÓN FINANCIERA POR LOS ADELANTOS DE OBRA DE ACUERDO A LEY
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	3.92	100	30.49	2310935.82	683282.34			
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0.10	100	0.60	21300	21300			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2198731	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CAJAN, DEL DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, REGION HUANUCO	11/03/2014	INCREMENTAR EL NIVEL DE PRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE CAJAN, NUEVA DIVISORIA, RURA, USHCA E INCA	4106609	7667245	APROBACIÓN DEL EXPEDEINTE TECNICO, MEDIANTE RGR N° 628-2016-GRH/GRI DEL 22/11/2016	20/06/2017	22/07/2019	INVERSIÓN	NO	28/11/2015	27/11/2020

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0	POR ACUMULACIÓN DE PENALIDAD MÁXIMA	SE CUENTA CON ACTA DE CONCILIACIÓN POR ACUERDO TOTAL DE LAS PARTERS N° 006-2020-CCAA&J-MORALES-HUANUCO, SUSCRITO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2020. , CON LA CUAL EL PROCESO DE RECEPCIÓN SE RETROTRAE HASTA LA ETAPA DE ANOTACIÓN DE DISCREPANCIAS Y SU CUMPLIMIENTO AL AMPARO DEL NUMERAL 3, DEL ART. 178 DEL REGLAMENTO RLCE	OBRA CULMINADA
	GESTION Y ADMINISTRACION	Porcentaje	0	100	0	0	0	POR ACUMULACIÓN DE PENALIDAD MÁXIMA	SE CUENTA CON ACTA DE CONCILIACIÓN POR ACUERDO TOTAL DE LAS PARTERS N° 006-2020-CCAA&J-MORALES-HUANUCO, SUSCRITO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2020. , CON LA CUAL EL PROCESO DE RECEPCIÓN SE RETROTRAE HASTA LA ETAPA DE ANOTACIÓN DE DISCREPANCIAS Y SU CUMPLIMIENTO AL AMPARO DEL NUMERAL 3, DEL ART. 178 DEL REGLAMENTO RLCE	NINGUNA
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	98.42	196104	196104	POR ACUMULACIÓN DE PENALIDAD MÁXIMA	SE CUENTA CON ACTA DE CONCILIACIÓN POR ACUERDO TOTAL DE LAS PARTERS N° 006-2020-CCAA&J-MORALES-HUANUCO, SUSCRITO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2020. , CON LA CUAL EL PROCESO DE RECEPCIÓN SE RETROTRAE HASTA LA ETAPA DE ANOTACIÓN DE DISCREPANCIAS Y SU CUMPLIMIENTO AL AMPARO DEL NUMERAL 3, DEL ART. 178 DEL REGLAMENTO RLCE	OBRA CULMINADA

	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0	POR ACUMULACIÓN DE PENALIDAD MÁXIMA	SE CUENTA CON ACTA DE CONCILIACIÓN POR ACUERDO TOTAL DE LAS PARTES N° 006-2020-CCAA&J-MORALES-HUANUCO, SUSCRITO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, CON LA CUAL EL PROCESO DE RECEPCIÓN SE RETROTRAERÁ HASTA LA ETAPA DE ANOTACIÓN DE DISCREPANCIAS Y SU CUMPLIMIENTO AL AMPARO DEL NUMERAL 3. DEL ART. 178 DEL REGLAMENTO RLCE	OBRA CULMINADA
--	-------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	-------------------------------------	---	----------------

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2198756	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LA LOCALIDAD DE CHINCHAYPARAC, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN, PROVINCIA DE HUANUCO, REGION HUANUCO	21/05/2014	INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCCION DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAYPARAC	1033759	3865501	APROBACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, MEDIANTE RGR N° 066-GRH/GRDE DEL 12/12/2017	15/01/2020	30/09/2021	INVERSIÓN	NO	28/12/2015	19/04/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO	Porcentaje	23.18	51.55	23.18	2461790.23	2461790.23	OBRA SUSPENDIDA EL 15 DE MARZO, POR LA EMERGENCIA SANITARIA	SE TRABAJÓ EL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 Y POSTERIOR A ELLO SE REINICIÓ LA OBRA EL 10/8/2020	NINGUNO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	24900	24900	OBRA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO, POR LA EMERGENCIA SANITARIA	SE TRABAJÓ EL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19,	NINGUNO
	GESTION Y ADMINISTRACION	Unidad	0	1	1	11356	11997	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NO INICIA EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
	SUPERVISION	Unidad	0	1	1	179303.60	94742	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2203854	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 33164 FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, EN LA LOCALIDAD DE VENENILLO, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO	28/02/2012	ADECUADOS CONDICIONES EDUCATIVOS A LA POBLACION ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N33164 FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA.	4061352	4816674	APROBACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DEL EXPEDIENTE, MEDIANTE RGR N° 426-2016-GRH/GRI DEL 22/08/2016	01/04/2017	22/11/2017	INVERSIÓN	NO	28/10/2013	27/11/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0				EN LA PRESENTE INVERSIÓN NO SE TUVO EJECUCIÓN FÍSICA NI FINANCIERA .	
	LIQUIDACION	Unidad	0	1	1	21537	21537					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2205226	CREACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA INTEGRADA DE HUANCACHACA, DISTRITO DE APARICIO POMARES - YAROWILCA - HUANUCO	26/01/2012	MEJORA DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DE ÓPTIMOS NIVELES DE APRENDIZAJE DE LA POBLACION ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO DE HUANCACHACA - DISTRITO DE APARICIO POMARES.	6471115	9256876	APROBACIÓN DEL EXPEDEINTE TECNICO, MEDIANTE RER N° 380-2016-GRH/GR DEL 03/05/2016	11/10/2016	03/03/2019	INVERSIÓN	NO	28/06/2013	27/12/2020

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0	ES PAGAR EL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE OBRA SEGUN RGR N° 164-2020-GRH/GRI. POR EL MONTO DE S/ 459,650.16 Y LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CIERRE DE PROYECTO - LIQUIDACIONES DE LOS COMPONENTES, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL 302-2019-GRH/GRI (09/07/2019) Y PARA EL PAGO DE SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE LA ELABORACION DEL EXPEDEINTE TECNICO S/ 1,003.66, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL 299-2018-GRH/GRI (04/07/2	SOLICITAR ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO	OBRA CULMINADA Y LIQUIDADADA PENDIENTE EL PAGO DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA SUPERVISOR Y DEL CONTRATISTA DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	Unidad	0	1	1	53866.12	20605	ES PAGAR EL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE OBRA SEGUN RGR N° 164-2020-GRH/GRI. POR EL MONTO DE S/ 459,650.16 Y LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CIERRE DE PROYECTO - LIQUIDACIONES DE LOS COMPONENTES, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL 302-2019-GRH/GRI (09/07/2019) Y PARA EL PAGO DE SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE LA ELABORACION DEL EXPEDEINTE TECNICO S/ 1,003.66, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL 299-2018-GRH/GRI (04/07/2	SOLICITAR ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO	OBRA CULMINADA Y LIQUIDADADA PENDIENTE EL PAGO DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA SUPERVISOR Y DEL CONTRATISTA DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	100	100	100	0	0	ES PAGAR EL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE OBRA SEGUN RGR N° 164-2020-GRH/GRI. POR EL MONTO DE S/ 459,650.16 Y LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CIERRE DE PROYECTO - LIQUIDACIONES DE LOS COMPONENTES, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL 302-2019-GRH/GRI (09/07/2019) Y PARA EL PAGO DE SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE LA ELABORACION DEL EXPEDEINTE TECNICO S/ 1,003.66. APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL 299-2018-GRH/GRI (04/07/2	SOLICITAR ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO	OBRA CULMINADA Y LIQUIDADA PENDIENTE EL PAGO DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA .SUPERVISOR Y DEL CONTRATISTA DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
	LIQUIDACION	Porcentaje	100	100	100	0	0	ES PAGAR EL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE OBRA SEGUN RGR N° 164-2020-GRH/GRI. POR EL MONTO DE S/ 459,650.16 Y LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CIERRE DE PROYECTO - LIQUIDACIONES DE LOS COMPONENTES, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL 302-2019-GRH/GRI (09/07/2019) Y PARA EL PAGO DE SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE LA ELABORACION DEL EXPEDEINTE TECNICO S/ 1,003.66. APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL 299-2018-GRH/GRI (04/07/2020)	SOLICITAR ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO	OBRA CULMINADA Y LIQUIDADA PENDIENTE EL PAGO DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA .SUPERVISOR Y DEL CONTRATISTA DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

	SUPERVISION	Porcentaje	100	100	100	0	0	ES PAGAR EL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE OBRA SEGUN RGR Nº 164-2020-GRH/GRI. POR EL MONTO DE S/ 459,650.16 Y LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CIERRE DE PROYECTO - LIQUIDACIONES DE LOS COMPONENTES, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL 302-2019-GRH/GRI (09/07/2019) Y PARA EL PAGO DE SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO S/ 1,003.66, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL 299-2018-GRH/GRI (04/07/2	SOLICITAR ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO	OBRA CULMINADA Y LIQUIDADADA PENDIENTE EL PAGO DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA, SUPERVISOR Y DEL CONTRATISTA DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
--	-------------	------------	-----	-----	-----	---	---	--	---	---

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2207875	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE RANCAÿ, DISTRITO DE CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO	07/12/2011	ADECUADA Y SUFICIENTE OFERTA DE LOS SERVICIOS EN SALUD DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE RANCAÿ.	1743578	1743578	AUN NO SE CULMINA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	01/10/2011	27/12/2012	INVERSIÓN	NO	28/03/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	90	100	100	20000	20000	SE TUVO QUE INCORPORAR LOS GASTOS DEL COVID PARA LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	SE REALIZO LA ACTUALIZACION DE COSTOS Y SE INCORPORO EL COMPONENTE DEL COVID			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2208750	INSTALACION DEL PUENTE VEHICULAR DE SANGAPILLA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	24/08/2011	MEJORAR EL SISTEMA DE ACCESIBILIDAD Y CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LAS CIUDADES DE AUCAYACU Y LA ZONA DE EXPANSION URBANA DEL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO-LEONCIO PRADO	1235019	4030293	APROBACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, MEDIANTE RGR N° 021-2020-GRH/GRI DEL 17/01/2020	14/08/2018	01/03/2021	INVERSIÓN	NO	28/05/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0	EL COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO NO FUE EJECUTADO EN EL 2020	EL COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO NO FUE EJECUTADO EN EL 2020	EL COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO NO FUE EJECUTADO EN EL 2020		
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	Unidad	0	1	1	13388	13068	RETRASOS POR LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID19			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0	EL OMONENTE INFRAESTRUCTURA NO SE EJECUTÓ EN EL 2020	EL OMONENTE INFRAESTRUCTURA NO SE EJECUTÓ EN EL 2020	EL OMONENTE INFRAESTRUCTURA NO SE EJECUTÓ EN EL 2020		
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	EL COMPONENTE LIQUIDACIÓN NO FUE EJECUTADO EN EL 2020	EL COMPONENTE LIQUIDACIÓN NO FUE EJECUTADO EN EL 2020	EL COMPONENTE LIQUIDACIÓN NO FUE EJECUTADO EN EL 2020		
	SUPERVISION	Unidad	0	1	1	99927	25189	E N EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE SUPERVISIÓN	E N EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE SUPERVISIÓN	E N EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE SUPERVISIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2214487	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE TUPAC AMARU II, DISTRITO DE PANAÑO, PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO	04/09/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. TUPAC AMARU II EN LA LOCALIDAD DE PANAÑO, DISTRITO DE PANAÑO	16994699	17077785	APROBACIÓN DE REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, MEDIANTE RGR N° 361-2019-GRH/GRI DEL 19/08/2019	02/03/2020	02/09/2021	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTÓ EL COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO	NINGUNO	NINGUNO
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	Unidad	1	3	2	10000	6500	OBRA SUSPENDIDA EN MERITO AL DS N° 044-2020-PCM Y SUS MODIFICATORIAS, PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	SE VIENE TRABAJANDO EN EL PLAN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19. A FIN DE DAR REINICIO A EJECUCIÓN DE LA OBRA	NINGUNA
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0.51	100	35.74	13031429.30	4692450.31	SUSPENDIDA EN MERITO AL DS N° 044-2020-PCM Y SUS MODIFICATORIAS, PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	PLAN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19. A FIN DE DAR REINICIO A EJECUCIÓN DE LA OBRA	NINGUNO
	SUPERVISION	Unidad	0.10	100	0.30	266207	243266	OBRA SUSPENDIDA EN MERITO AL DS N° 044-2020-PCM Y SUS MODIFICATORIAS, PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	PLAN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19. A FIN DE DAR REINICIO A EJECUCIÓN DE LA OBRA	NINGUNO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2215627	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA UNION, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO	26/02/2013	DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITOSIS Y DERMICAS EN LA CIUDAD DE LA UNION.	12514031	20289222	APROBAIÓN DEL REFORMULAD O N° 04 DEL EXPEDEINTE TECNICO. MEDIANTE RGR N° 185-2021-GRH/GRI DEL 31/03/2021	14/09/2016	07/10/2019	INVERSIÓN	NO	01/11/2013	19/04/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0	SE TIENE OBSERVACIONES EN LOS CINCO COMPONENTES DE LA OBRA	SEGUIMIENTO A LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	EN LA PRESENTE INVERSIÓN NO SE TUVO EJECUCIÓN FÍSICA, NO OBSTANTE, SE TIENE EJECUCIÓN FINANCIERA POR LOS ADELANTOS DE OBRA DE ACUERDO A LEY
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	Unidad	0	0	0	0	3840	SE TIENE OBSERVACIONES EN LOS CINCO COMPONENTES DE LA OBRA	SEGUIMIENTO A LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	EN LA PRESENTE INVERSIÓN NO SE TUVO EJECUCIÓN FÍSICA, NO OBSTANTE, SE TIENE EJECUCIÓN FINANCIERA POR LOS ADELANTOS DE OBRA DE ACUERDO A LEY
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	94.63	75436	71236	SE TIENE OBSERVACIONES EN LOS CINCO COMPONENTES DE LA OBRA	SEGUIMIENTO A LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	EN LA PRESENTE INVERSIÓN NO SE TUVO EJECUCIÓN FÍSICA, NO OBSTANTE, SE TIENE EJECUCIÓN FINANCIERA POR LOS ADELANTOS DE OBRA DE ACUERDO A LEY
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	100	100	0	0	SE TIENE OBSERVACIONES EN LOS CINCO COMPONENTES DE LA OBRA	SEGUIMIENTO A LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	EN LA PRESENTE INVERSIÓN NO SE TUVO EJECUCIÓN FÍSICA, NO OBSTANTE, SE TIENE EJECUCIÓN FINANCIERA POR LOS ADELANTOS DE OBRA DE ACUERDO A LEY
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0	SE TIENE OBSERVACIONES EN LOS CINCO COMPONENTES DE LA OBRA	SEGUIMIENTO A LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	EN LA PRESENTE INVERSIÓN NO SE TUVO EJECUCIÓN FÍSICA, NO OBSTANTE, SE TIENE EJECUCIÓN FINANCIERA POR LOS ADELANTOS DE OBRA DE ACUERDO A LEY

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2217677	CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL TRAMO ISHANCA - TAPARACO - KM 35, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO	23/08/2012	BRINDAR FACILIDAD DE ACCESO HACIA LOS MERCADOS DE CONSUMO Y SERVICIOS BASICOS.	9202722	11415652	APROBACIÓN DE EXPEDEINTE TECNICO, MEDIANTE EER N° 1960-2014-GRH/PR	02/12/2014	30/05/2021	INVERSIÓN	NO	01/08/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO NO SE EJECUTO EN EL 2020	EN EL COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO NO SE EJECUTO EN EL 2020	EN EL COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO NO SE EJECUTO EN EL 2020
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL PROYECTO	EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL PROYECTO	EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL PROYECTO
	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL	Unidad	100	100	100	658953	658953	OBRA CULMINADA, PENDIENTE DEL PAGO DE LAUDO ARBITRAL		EN LA PRESENTE INVERSIÓN NO SE TUVO EJECUCIÓN FÍSICA, NO OBSTANTE, SE TIENE EJECUCIÓN FINANCIERA POR LOS ADELANTOS DE OBRA DE ACUERDO A LEY
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE SUPERVISIÓN	EN EL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE SUPERVISIÓN	EN EL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE SUPERVISIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2226581	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N. 32573 SORTILEGIO, DELCCPP. SORTILEGIO, DISTRITO DE HERMILO VALDIZAN - LEONCIO PRADO - HUANUCO	23/09/2012	ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 32573 SORTILEGIO	1982687	5739812	A LA FECHA SE CUENTA CON UN EXPEDIENTE TÉCNICO DESFASADO APROBADO MEDIANTE RGR N° 396-2018-GRH/GRI DEL 24/08/2018	01/07/2012	01/06/2013	INVERSIÓN	NO	01/11/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	71671.83	71671.83	EL COLEGIO SE ENCUENTRA EN EMERGENCIA	SE REALIZO LA ACTUALIZACION DE COSTOS Y LA INCORPORACION DEL PLAN COVID	PRESENTA DOCUMENTOS EN QUE LA INSTITUCION SEA PRIORIZADA EN LA CARTERA DE INVERSIONES		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2227199	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. MARIA LUISA, EN LA URBANIZACION MARIA LUISA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO	09/10/2012	POBLACION ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA LUISA ADECUADAMENTE ATENDIDA.	2454774	3786261	APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO, MEDIANTE RGR N° 216-2016-GRH/GRI DEL 08/06/2016	20/12/2017	20/09/2018	INVERSION	NO	01/11/2013	19/09/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	84	84	84	116801	116801	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	96.14	100	96.14	107947	107947	NINGUNO	NINGUNO	LA OBRA SE ENCONTRABA CULMINADA PENDIENTE EL PAGO A FAVOR DEL DEL EJECUTOR DE OBRA Y SUPERVISOR DE OBRA		
	SUPERVISION	Porcentaje	96.14	100	96.14	36400	36400	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2227211	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA Y ESPECTÁCULO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CHAVINILLO, EN EL DISTRITO DE CHAVINILLO, PROVINCIA DE YAROWILCA - HUANUCO	24/09/2012	EL OBJETIVO CENTRAL A LOGRAR CON LA INTERVENCIÓN DEL PIP ES: MEJORA DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA REALIZAR PRÁCTICAS Y ESPECTÁCULOS DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y LA RECREACIÓN EN LA CAPITAL DEL DISTRITO DE CHAVINILLO	6982383	16561849	APROBACION DEL EXPEDEINTE TECNICO, MEDIANTE RER N° 818-2013-GRH/PR DEL 29/05/2013	18/07/2016	20/03/2020	INVERSION	NO	01/12/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO	NINGUNA	NINGUNA
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0	NO SE EJECUTÓ EL COMPONENTE GESTIÓN POR LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA EM MERITO AL DS N° 044-2020-PCM Y SUS MODIFICATORIAS	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	NINGUNA
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTÓ EL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA	NINGUNA	NINGUNA
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	2630	2630	OBRA CULMINADA SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE PRE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN A LOS AFECTADOS POR LA OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN	NINGUNA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2227803	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 32456 - SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE MONZON	27/01/2011	POBLACION ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 32456 - SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE MONZON SE ENCUENTRE ADECUADAMENTE ATENDIDA	977674	1618911	APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA N° 01, MEDIANTE RER N° 1486-2014-GRH/PR DEL 03/07/2014	21/11/2014	28/12/2016	INVERSIÓN	NO	01/09/2014	01/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PAGO DEL SALDO A FAVOR DEL CONT DE OBRA (S/ 79,740.7 CON RGR N° 337-2017 Y SUP 26,236.86 CON RGR 421-2017, FUE REPROGRAMADO
	GESTION Y ADMINISTRACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PAGO DEL SALDO A FAVOR DEL CONT DE OBRA (S/ 79,740.7 CON RGR N° 337-2017 Y SUP 26,236.86 CON RGR 421-2017, FUE REPROGRAMADO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	17572	17572			EN LA PRESENTE INVERSION NO SE TUVO EJECUCIÓN FISICA, NO OBSTANTE, SE TIENE EJECUCIÓN FINANCIERA POR LOS ADELANTOS DE OBRA DE ACUERDO A LEY
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			EL PAGO DEL SALDO A FAVOR DEL CONT DE OBRA (S/ 79,740.7 CON RGR N° 337-2017 Y SUP 26,236.86 CON RGR 421-2017, FUE REPROGRAMADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2227948	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS TERRAZAS DE LLICUA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO	16/09/2010	CONDICIONES ADECUADAS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS DIVERSAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS TERRAZAS DE LLICUA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO	1059032	2194430	APROBACIÓN DE LA REFORMULACIÓN DE EXPEDEINTE TECNICO, MEDIANTE RGR N° 583-2017-GRH/GRI DEL 28/12/2017	01/01/2011	01/12/2011	INVERSIÓN	NO	01/05/2013	30/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	100	100	SE TUVO RESTRASOS EN LA ELABORACIÓN DEL ET DE SALDO DE OBRA, POR LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID19	NINGUNA
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	Unidad	100	100	100	1800	1800	LA OBRA SE ENCUENTRA CON RESOLUCIÓN DE CONTRATO R.E.R N°867-2019-GRH/GR, DE FECHA 20-11-19, CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA CONTRACTUAL 89.4 % Y CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL N°01 CON 81.54 %,	LA OBRA SE ENCUENTRA CON RESOLUCIÓN DE CONTRATO R.E.R N°867-2019-GRH/GR, DE FECHA 20-11-19, CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA CONTRACTUAL 89.4 % Y CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL N°01 CON 81.54 %,	LA OBRA SE ENCUENTRA CON RESOLUCIÓN DE CONTRATO R.E.R N°867-2019-GRH/GR, DE FECHA 20-11-19, CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA CONTRACTUAL 89.4 % Y CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL N°01 CON 81.54 %,
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTÓ EL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA		EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTÓ EL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTÓ EL COMPONENTE SUPERVISIÓN	NINGUNO	NINGUNO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2228362	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 33377 - CASERIO DE RIO BLANCO, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUANUCO	01/03/2011	POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 33377, ADECUADAMENTE ATENDIDA.	1120894	2469030	APROBACIÓN DEL REFORMULADO N° 02 DELEXPEDENTE TÉCNICO, MEDIANTE RGR N° 369-2017-GRH/GRI DEL 23/08/2017	04/12/2017	30/11/2018	INVERSIÓN	NO	01/06/2013	30/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 33377	Porcentaje	100	100	100	19232	19232	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	18800	18800	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	Unidad	0	0	0	45235	45235	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	100	100	100	8957	8957	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2228492	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO JHON ROMERO LLOCLLA, CENTRO POBLADO DE MANCHURIA, DISTRITO MONZÓN, PROVINCIA HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO	26/08/2011	POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO JHON ROMERO LLOCLLA, DE MANCHURIA, DISTRITO DE MONZÓN, ADECUADAMENTE ATENDIDA	3620694	3620694	REFORMULACION DEL ET, ACTUALIZACION DE COSTOS.	01/01/2011	30/06/2012	INVERSIÓN	NO	01/09/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	132186.20	0	SE PARALIZO LOS PROYECTOS POR LA INMOVILIZACIÓN DECRETADO POR EL GOBIERNO CENTRAL	SE REALIZADO LA REACTIVACION SEGUN PREVISTO POR EL GOBIERNO CENTRAL	DEVIDO A LA REACTIVACION ECONOMICA PARA EL INICIO DE PLAZO SE TOMO PLAZO ADICIONALES
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2229781	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRINCIPE DE PAZ, PROGRESO, NVA HONORIA, ANTIGUA HONORIA, SEMUYA, UNIÓN PORVENIR Y SR DE LOS MILAGROS DE LA MICRORRED TOURNAVISTA - RED LEONCIO PRADO		28/11/2012	ADECUADA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRINCIPE DE PAZ, PROGRESO, NUEVA HONORIA, ANTIGUA HONORIA, SEMUYA, UNIÓN PORVENIR Y SEÑOR DE LOS MILAGROS DE LA MICRORRED TOURNAVISTA - RED DE SALUD LEONCIO PRADO		8085365	8085365	NO HAY VARIACIÓN	01/01/2013	30/06/2014	INVERSIÓN	NO	01/06/2014
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	190826.50	0	SE PARALIZO LOS PROYECTOS POR LA INMOVILIZACIÓN DECRETADO POR EL GOBIERNO CENTRAL	SE REALIZADO LA REACTIVACION SEGUN PREVISTO POR EL GOBIERNO CENTRAL				
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0						
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2232839	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL COLEGIO NACIONAL CODO DEL POZUZO.DISTRITO DE CODO DE POZUZO.PROVINCIA DE PUERTO INCA,DEPARTAMENTO DE HUANUCO	24/09/2012	POBLACIÓN ESCOLAR DEL COLEGIO NACIONAL CODO DEL POZUZO.NIVEL SECUNDARIA,SE ENCUENTRA ADECUADAMENTE ATENDIDA.	5374928	7028470	MODIFICACIONES, ADICIONALES	01/10/2012	30/12/2013	INVERSIÓN	NO	14/07/2017	01/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	EL COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO NO FUE EJECUTADO EN EL AÑO 2020	NINGUNO	NINGUNO
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTÓ EL COMPONENTE GESTIÓN DE PROYECTO	NINGUNO	NINGUNO
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTÓ EL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA	NINGUNA	NINGUNA
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	Porcentaje	99	100	99	23997	23994	OBRA CULMINADA, SE VIENE EJECUTANDO LA LIQUIDACIÓN, EL CUAL TUVO RETRASOS POR LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA	PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID19	NINGUNA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2232948	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MAX PLANCK DE AMBO, EN EL DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	16/05/2012	POBLACIÓN ESTUDIANTEL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO MAX PLANCK, ADECUADAMENTE ATENDIDA	7302728	17288596	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/01/2012	30/12/2012	INVERSIÓN	NO	14/11/2018	06/01/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	328916			EN LA PRESENTE INVERSIÓN NO SE TUVO EJECUCIÓN FÍSICA, NO OBSTANTE, SE TIENE EJECUCIÓN FINANCIERA POR LOS ADELANTOS DE OBRA DE ACUERDO A LEY
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EN LA PRESENTE INVERSIÓN NO SE TUVO EJECUCIÓN FÍSICA, NO OBSTANTE, SE TIENE EJECUCIÓN FINANCIERA POR LOS ADELANTOS DE OBRA DE ACUERDO A LEY
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	91	8012	8012			EN LA PRESENTE INVERSIÓN NO SE TUVO EJECUCIÓN FÍSICA, NO OBSTANTE, SE TIENE EJECUCIÓN FINANCIERA POR LOS ADELANTOS DE OBRA DE ACUERDO A LEY
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	53.43	100	84.64	13498340.01	9974413.65	OBRA SUSPENDIDA POR EL AISLAMIENTO OBLIGATORIO PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	SE TRABAJO EL PLAN PARA MITIGAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19. A FIN DE DAR REINICIO A LA OBRA.	EN LA PRESENTE INVERSIÓN NO SE TUVO EJECUCIÓN FÍSICA, NO OBSTANTE, SE TIENE EJECUCIÓN FINANCIERA POR LOS ADELANTOS DE OBRA DE ACUERDO A LEY
	SUPERVISION	Unidad	0	1	1	60461	405698			EN LA PRESENTE INVERSIÓN NO SE TUVO EJECUCIÓN FÍSICA, NO OBSTANTE, SE TIENE EJECUCIÓN FINANCIERA POR LOS ADELANTOS DE OBRA DE ACUERDO A LEY

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2233336	REHABILITACIÓN, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA BELLO HORIZONTE DEL CASERIO BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE YUYAPICHIS, PROVINCIA DE PUERTO INCA - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	25/07/2011	POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA BELLO HORIZONTE ADECUADAMENTE ATENDIDOS.	2516279	2516279	NO HAY VARIACIÓN	01/07/2011	01/03/2012	INVERSIÓN	NO	01/04/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	238474.73	238474.73	EL PROYECTO SE REALIZO EN LOS PERIODOS ANTERIORES POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA, Y POR LAS MODIFICACIONES A LA NORMA DE EDUCACION Y AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL, FUE OBSERVADA EN VARIAS OPORTUNIDADES Y POR LO CUAL NO FUE APROBADA VIA ACTO RESOLUTIVO	SEGUN LOS ESTUDIOS ENCONTRADOS, Y SOLICITUD DE LAS AUTORIDADES LAS CUALES ANEXARON EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y EL PRONUNCIAMIENTO DE DEFENSA CIVIL, SE PROCEDIO ADECUAR AL PROYECTO A LA NUEVA NORMATIVA PARA CONCLUIR EL EXPEDIENTE TECNICO			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2246876	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS, AUDITORIO Y LOSA DEPORTIVA DEL COMPLEJO EDUCATIVO SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO DISTRITO DE HUACAYBAMBA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - HUANUCO	04/12/2014	ADECUADA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN I.E. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO DEL DISTRITO DE HUACAYBAMBA	2724987	3013421	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/01/2014	30/12/2014	INVERSIÓN	NO	01/06/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	240000	65100	SE PARALIZO LOS PROYECTOS POR LA INMOVILIZACION DECRETADO POR EL GORBIERNO CENTRAL	SE REALIZADO LA REACTIVACION SEGUN LO PREVISTO POR EL GOBIERNO CENTRAL			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2250055	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.N 84095 CULLCUY, DISTRITO DE HUACAYBAMBA - HUÁNUCO	02/09/2014	POBLACION ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. N 84095 DE CULLCUY ADECUADAMENTE ATENDIDA	2646703	2646703	NO REGISTRA INFORMACION EN LOS SISTEMAS DEL INVIERTE.PE	01/07/2014	30/03/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	143800	84284.99	PARALIZACION DE LA ELABORACION DEL EXP. TECNICO POR DISPOSICIONES DEL GOBIERNO CENTRAL	REACTIVACION DE LA CONSULTORIA PARA LA CONTINUIDAD DEL COMPONENTE EXPEDIENTE TECNICO			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2250176	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ¿ RONDOS ¿ LAURICOCHA - HUÁNUCO	29/11/2013	INCREMENTAR LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA.	975121	975121	REFORMULACION DE ET. ACTUALIZACION Y MODIFICACION.	01/01/2013	30/12/2013	INVERSIÓN	NO	01/11/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	125000	116040	PARALIZACION DE LA REFORMULACION DEL EXP. TECNICO POR DISPOSICIONES DEL GOBIERNO CENTRAL	REACTIVACION DE LA CONSULTORIA PARA LA CONTINUIDAD DEL COMPONENTE EXPEDIENTE TECNICO			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2250202	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN EL ENTORNO AMBIENTAL Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LA MICROCUENCA DE 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUANUCO - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	15/10/2018	ADECUADAS CONDICIONES DE SUELO EN LA MICROCUENCA DE NAUYAN DE RONDOS, CON LA SELECCION E IDENTIFICACION DE ZONAS APTAS PARA SU REFORESTACION,	4952161	4952161	NO HAY VARIACIÓN	27/03/2018	27/03/2021	INVERSIÓN	NO	01/12/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	34.16	34.16	41000	41000	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		
	FORETACIÓN Y REFORESTACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2250311	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN LA LOCALIDAD DE QUILCAYHUARIN DISTRITO DE CHORAS YAROWILCA - HUÁNUCO	03/02/2014	INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCCION DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS DE LA LOCALIDAD DE QUILCAYHUARIN	2323714	3614001	LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE SE HAN INCREMENTADO COSTOS: CON RESPECTO A LA CAPTACIÓN SE HA INCREMENTADO EL COSTO POR LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS EN MANO DE OBRA Y MATERIALES A UTILIZAR.	01/01/2014	30/12/2014	INVERSIÓN	NO	01/11/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	110328.93	36268.50	SE PARALIZO LOS PROYECTOS POR LA INMOVILIZACION DECRETADO POR EL GOBIERNO CENTRAL	SE REALIZADO LA REACTIVACION SEGUN LO PREVISTO POR EL GOBIERNO CENTRAL	SE ENCUENTRA EN REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2250423	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. EN LA LOCALIDAD DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑON, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	16/09/2014	POBLACION ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA DEL NIVEL (INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA) DE QUILLABAMBA ADECUADAMENTE ATENDIDO	4060382	6450244	ACTUALIZACION DE COSTOS	01/01/2014	30/06/2015	INVERSION	NO	01/02/2018	02/10/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0	OBRA RECEPCIONADA. ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA LIQUIDADO MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°518-2019-GRH/GRI DE FECHA 13.11.2019.	NINGUNA	NINGUNA
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL AÑO 2020 NO SE EJECUTÓ EL COMPONENTE EXPEDIENTE TECNICO	NINGUNA	NINGUNA
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0	OBRA CULMINADA, NO SE EJECUTÓ EN EL EJERCICIO FISCAL 2020		
	SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN	Unidad	100	100	100	54286	54286	ORA CULMINADA, EL MONTO SE EJECUTO EN EL COMPONENTE LIQUIDACION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2250437	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES DEL RIO PENDENCIA-QUEBRADA FRAY MARTIN AL RIO TULUMAYO DEL CENTRO POBLADO DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO- HUANUCO	11/12/2014	REDUCCIÓN DE RIESGO POR INUNDACIÓN Y PÉRDIDA DE TERRENOS DE CULTIVO, EN LA LOCALIDAD DE LOS MILAGROS	9006918	9006918	NO HAY VARIACIÓN	01/01/2015	30/03/2016	INVERSIÓN	NO	01/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	121176.30	2000	SE PARALIZO LOS PROYECTOS POR LA INMOVILIZACION DECRETADO POR EL GOBIERNO CENTRAL	SE REALIZADO LA REACTIVACION SEGUN LO PREVISTO POR EL GOBIERNO CENTRAL			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2250533	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 84087 INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE SAN CRISTOBAL DE PACHACHIN, DISTRITO DE CANCHABAMBA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, REGION HUANUCO.	30/10/2017	LOS ALUMNOS DE 3 A 16 AÑOS ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN SAN CRISTOBAL DE PACHACHIN, DISTRITO DE CANCHABAMBA, PROVINCIA HUACAYBAMBA, REGIÓN HUÁNUCO	6268093	6268093	NO HAY VARIACIÓN	01/01/2018	30/06/2018	INVERSIÓN	NO	01/09/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	21712	111072	SE PARALIZO LOS PROYECTOS POR LA INMOVILIZACION DECRETADO POR EL GOBIERNO CENTRAL	SE REALIZADO LA REACTIVACION SEGUN LO PREVISTO POR EL GOBIERNO CENTRAL			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2250562	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA N° 32290 SAN JUAN BAUTISTA DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE GEGNAPATAY, DISTRITO DE CHAVINILLO - YAROWILCA-HUANUCO	29/05/2014	POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA N 32290 SAN JUAN BAUTISTA DE GEGNAPATAY ADECUADAMENTE ATENDIDA.	3596022	3596022	NO HAY VARIACIÓN	07/07/2014	30/11/2014	INVERSIÓN	NO	01/03/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	20	110465.83	24800	SE PARALIZO LOS PROYECTOS POR LA INMOVILIZACION DECRETADO POR EL GOBIERNO CENTRAL	SE REALIZADO LA REACTIVACION SEGUN LO PREVISTO POR EL GOBIERNO CENTRAL			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2250703	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA MANCAPOZO, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO	27/03/2019	RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL E INTERÉS GENERALIZADO DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA MICROCUENCA MANCAPOZO	1587663	2132338	CON RGR N°07-2019-GRH/GRRNGA SE ARPUEBA EL ET POR EL MONTO DE S/2,132,338.20	04/03/2019	04/03/2022	INVERSIÓN	SÍ	30/10/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	7083	7083	LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA A RAÍZ DE LA COVID-19	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID19	NINGUNA
	FORESTACION Y REFORESTACION	Porcentaje	12.73	100	39.38	676278.87	676278.87	SE TUVO RETRASOS POR LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA A RAÍZ DE LA COVID19	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID19	NINGUNA
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NO SE EJECUTO EL COMPONENTE	NINGUNO	NINGUNO
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	NO SE EJECUTO EL COMPONENTE EN ESTE EJERCICIO FISCAL	NINGUNO	NINGUNO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2250775	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA I.E INICIAL N 234 Y LA I.E PRIMARIO N 84073 EN LA LOCALIDAD DE QUENUA, DEL DISTRITO DE HUACRACHUCO - PROVINCIA DE MARAÑON- DEPARTAMENTO DE HUANUCO	29/10/2014	LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E.N 234 NIVEL INICIAL , Y LA I.E N 84073 NIVEL PRIMARIA, LOCALIZADA EN EL ANEXO DE QUENUA - HUACRACHUCO, ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN ESTÁNDARES SECTORIALES	4391404	4391404	NO HAY VARIACIÓN	01/11/2014	30/07/2015	INVERSIÓN	NO	01/06/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	20	105574.64	28300	SE PARALIZO LOS PROYECTOS POR LA INMOVILIZACION DECRETADO POR EL GORBIERNO CENTRAL	SE REALIZADO LA REACTIVACION SEGUN PREVISTO POR EL GOBIERNO CENTRAL	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2250937	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO PÚBLICO A LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN LAS ETAPAS DE POSTCOSECHA, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, EN LOS DISTRITOS DE RUPA RUPA Y JOSÉ CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO HUÁNUCO	02/10/2014	DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN LA ETAPA POSTCOSECHA, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, EN LOS DISTRITOS DE RUPA RUPA Y JOSÉ CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.	3330619	4188544.24	REFORMULACION DEL PROYECTO	12/10/2020	09/10/2023	INVERSIÓN	NO	11/09/2015	09/10/2023
---------	--	------------	---	---------	------------	----------------------------	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE ASOCIATIVIDAD Y EN GESTIÓN EMPRESARIAL	Unidad	0	18	0	0	0	ORGANIZACIONES DEBILITADAS	DESARROLLO DE CURSOS EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS	SE VIENE EJECUTANDO EL PROYECTO CON LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMERCIAL Y MEJORA DE RECURSOS ECONÓMICOS	Unidad	0	11886	1680	0	842161	PADRONES DESACTUALIZADOS DE BENEFICIARIOS DE LAS ASOCIACIONES.	REEMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS, ACTUALIZACIÓN DE PADRONES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO.	SE VIENE EJECUTANDO EL PROYECTO CON LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO AL EXPEDIENTE APROBADO.
	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD E INCREMENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS AGRARIOS	Unidad	0	26	1	0	3500	LA LIMITADA PARTICIPACIÓN A LOS CURSOS POR TEMOR AL VIRUS	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD TANTO PARA EL PERSONAL TÉCNICO COMO PARA LOS BENEFICIARIOS ASISTENTES A LOS CURSOS TALLER	SE VIENE EJECUTANDO EL PROYECTO CON LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO AL EXPEDIENTE APROBADO.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	100	82741.60	82741.60			
	GASTOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE CUENTA CON PERSONAL DE PLANTA
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	99.30	99.30	171400	171400			SE VIENE EJECUTANDO EL PROYECTO CON LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO AL EXPEDIENTE APROBADO.
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2251001	CREACION DEL CAMINO VECINAL LLINCAG-ATAGO-CARACOSMA-CHOGORRAGRA-CUCHIHUASI, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAULAN - HUANUCO - HUANUCO		11/12/2014	MEJORA DEL ACCESO A LOS MERCADOS DE CONSUMO Y A SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS DE LLINCAG, ATAGO, CARACOSMA, CHORRAGRA, CUCHIHUASI Y BOLOGNESI DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAULAN, PROVINCIA DE HUÁNUCO -REGIÓN HUÁNUCO		4646483	4646483	NO HAY VARIACIÓN	01/01/2015	30/12/2015	INVERSIÓN	NO	01/06/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	25	108388.50	81311.02	SE PARALIZO LOS PROYECTOS POR LA INMOVILIZACIÓN DECRETADO POR EL GOBIERNO CENTRAL	SE REALIZADO LA REACTIVACION SEGUN LO PREVISTO POR EL GOBIERNO CENTRAL					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0							
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251012	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GRANADILLA EN LAS PROVINCIAS DE HUANUCO Y PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	17/10/2014	COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GRANADILLA	4359385	4542970.17	INCORPORACION DE PRESUESTO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	20/08/2020	31/07/2025	INVERSIÓN	NO	25/09/2015	31/07/2025

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO CULTURAL DE LA GRANADILLA	Porcentaje	0	0	0	32153	310459.15	LIMITADO CONOCIMIENTO DE UBICACIÓN DE PARCELAS Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES	VERIFICACIÓN TÉCNICA DE LA ZONA Y REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS LÍDERES COMUNALES.	LA CANTIDAD ADICIONAL DE ASISTENCIAS TÉCNICAS SE DEBE A LA INCORPORACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS EN INDUSTRIALIZACIÓN EN LA DOTACIÓN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS EN TEMAS DE COSECHA Y POS COSECHA
	CONOCIMIENTO DE CANALES DE COMERCIALIZACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA
	CONOCIMIENTO DE TÉCNICAS DE COSECHA Y POST COSECHA	Porcentaje	0	0	0	513672	3293327.90	RETRASO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS DE TRANSFORMACIÓN CON FINES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.	SE PRIORIZÓ COMO ACTIVIDAD MUY IMPORTANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS Y ASÍ PROGRAMAR LOS CURSOS - TALLER.	LAS METAS FÍSICAS SE REPROGRAMARON PARA EL SIGUIENTE PERÍODO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	82448.67	82448.67			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	26540	24135.97	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	COMPONENTE NO PROGRAMADO PARA EL PERÍODO
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	19260	5679.14	SOBRE CARGA DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON LAS ASOCIACIONES	PRIORIZACION DEL NUMERO DE CURSOS-TALLER DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO PARA ESE MOMENTO	LAS METAS FÍSICAS PENDIENTES SE REPROGRAMARON PARA EL SIGUIENTE PERÍODO
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	1878	926.88	NINGUNO	NINGUNO	EL PERSONAL A CARGO DE LA SUPERVISIÓN ES DE PLANTA (INSPECTOR)
	USO ADECUADO DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA PARA EL PERÍODO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2251180	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO OJO DE AGUA - PISO, DISTRITO DE HUACRACHUCO - PROVINCIA DE MARAÑON - HUÁNUCO		08/08/2014	INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LAS LOCALIDADES DE PISO Y PORVENIR, DEL DISTRITO DE HUACRACHUCO	2834155	4553542	EL ET SE APROBO CON UN MAYOR MONTO	01/09/2014	01/08/2015	INVERSIÓN	NO	01/11/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	100585.98	36299	SE PARALIZO LOS PROYECTOS POR LA INMOVILIZACION DECRETADO POR EL GOBIERNO CENTRAL	SE REALIZADO LA REACTIVACION SEGUN LO PREVISTO POR EL GOBIERNO CENTRAL				
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0						
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251339	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS AGRARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PALTO VARIEDAD HASS A PRODUCTORES ORGANIZADOS EN LAS PROVINCIAS DE PACHITEA, HUÁNUCO Y AMBO REGION HUÁNUCO	30/09/2014	MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD TÉCNICA Y EMPRESARIAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALTO DE LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS DE LAS PROVINCIAS DE HUÁNUCO, AMBO Y PACHITEA - REGIÓN HUÁNUCO	3026831	1780080	REFORMULACION DEL PROYECTO	01/07/2018	30/04/2021	INVERSIÓN	NO	01/09/2015	30/04/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EFICIENTE CONOCIMIENTO TECNICO EN EL MANEJO AGROCIOLA DEL CULTIVO DE PALTO	Porcentaje	64.35	80	95	1538625	1538625	LOS PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL PROYECTO FUERON, DE CARÁCTER LOGÍSTICO, Y DE ASIGNACION PRESUPUESTAL OPORTUNA, EN LO QUE SE REFIERE A LOS PROBLEMAS CLIMATICOS FUERON ESPORNTANEOS NO FUERON DE MANERA CONTINUA POR LA ESTACIONALIDAD DE LAS LLUVIAS.	LAS ACCIONES CORRECTIVAS FUERON, EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE REQUERIMIENTOS, LAS ACCIONES DE GESTION PARA LA ASIGNACION PRESUPUESTAL CON LAS OFICINAS DE PRESUPUESTO, EN LOS QUE SE REFIERE A LOS FACTORS AMBIENTALES FUERON APROBECHADAS DE MANERA OPORTUNA CON EL INICIO DE LAS LLUVIAS PARA PODER INICIAR LAS LABORES DE INJERTACIÓN, YA QUE LAS LLEVIAS FAVORESCEN AL DESARROLLO DE LOS INJERTOS.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251606	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN LA LOCALIDAD DE COCHOPAMPA, DEL DISTRITO DE RONDOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, REGIÓN HUÁNUCO	03/11/2014	IIINCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DE LA LOCALIDAD DE COCHOPAMPA	930851	1651028	ACTUALIZACION DE COSTOS	23/09/2014	23/09/2015	INVERSIÓN	NO	18/03/2021	02/04/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	73500	16500	SE PARALIZO LOS PROYECTOS POR LA INMOVILIZACION DECRETADO POR EL GORBIERNO CENTRAL	SE REALIZADO LA REACTIVACION SEGUN LO PREVISTO POR EL GOBIERNO CENTRAL			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251659	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA DEL RIO HUERTAS DISTRITO DE SAN FRANCISCO - CUENCA DEL HUALLAGA, PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	04/06/2019	RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL E INTERES GENERALIZADO DE PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES	3558644	5040868	CON RER N° 01-2021-GRH/GRRNGA SE APROBO EL ET POR EL MONTO DE S/5.040.867.96	30/05/2019	30/05/2022	INVERSIÓN	NO	06/10/2020	15/12/2023
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	45.15	100	100	82500	82500	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		
	FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	Porcentaje	0	9.38	9.23	332807	327479.76	SE TUVO RETRASOS POR LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA A RAÍZ DE LA COVID-19	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	NINGUNA		
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	18.64	18.61	31325	31275.40	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	10.17	10.17	15165	15165	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2252973	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 33078 DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE NAUZA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	21/10/2016	POBLACION ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 33078 ADECUADAMENTE ATENDIDA	2763736	9652977	CON RGR N°265-2020-GRH/GRI SE APROBO EL ET POR EL MONTO DE S/9,652,976.52	01/10/2016	30/06/2017	INVERSIÓN	NO	15/01/2021	11/09/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	72017.77	31888	SE PARALIZO LOS PROYECTOS POR LA INMOVILIZACION DECRETADO POR EL GORBIERNO CENTRAL	SE REALIZADO LA REACTIVACION SEGUN PREVISTO POR EL GOBIERNO CENTRAL	EXPEDIENTE APROBADO		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2257607	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 589 DE LA LOCALIDAD LA FLORIDA DISTRITO DE CHOLÓN, PROVINCIA DE MARAÑÓN - HUÁNUCO	20/01/2016	POBLACION ESCOLAR DE LA I.E.I N 589 - LA FLORIDA ADECUADAMENTE ATENDIDA	1603176	1603176	NO HAY VARIACIÓN	01/12/2015	30/05/2016	INVERSIÓN	NO	01/12/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	75	100	90	98000	81639.21	EL PROYECTO TUVO PROBLEMAS POR LAS MODIFICACIONES A LA NORMATIVA DE EDUCACION NO CONSIDERADAS EN LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA AL SER DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO	SE COORDINO CON EL CONSULTOR PARA REALIZAR LAS MODIFICACIONES SIN MAYORES COSTOS A SU CONTRATO			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258198	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 532 DE LA LOCALIDAD DE HUALPACHIN DISTRITO DE PAMPAMARCA PROVINCIA DE YAROWILCA - HUÁNUCO	13/01/2016	POBLACION ESCOLAR DE LA I.E.I N 532- HUALPACHIN ADECUADAMENTE ATENDIDA	1350887	1350887	NO HAY VARIACIÓN	01/12/2015	30/05/2016	INVERSIÓN	NO	01/12/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	71784.51	984	SE PARALIZO LOS PROYECTOS POR LA INMOVILIZACION DECRETADO POR EL GORBIERNO CENTRAL	SE REALIZADO LA REACTIVACION SEGUN PREVISTO POR EL GOBIERNO CENTRAL			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2259441	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL ESCOLARIZADA N 581 DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE GORAMARCA, DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL VALLE, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO	03/07/2015	ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN DE GORAMARCA	1487187	2346325	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y MODIFICACIONES AL ET	01/07/2015	30/12/2015	INVERSIÓN	NO	25/11/2019	23/03/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	27000	27000	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	39.73	100	70.58	1199845	1199845	POR FACTORES CLIMÁTICOS Y ESPERA DEL ADICIONAL N° 01	SEGUIMIENTO A LA APROBACIÓN DEL ADICIONAL N° 01	NINGUNO
	SUPERVISION	Porcentaje	30.15	100	70.58	80828	75864	POR FACTORES CLIMÁTICOS Y ESPERA DEL ADICIONAL N° 01	SEGUIMIENTO A LA APROBACIÓN DEL ADICIONAL N° 01	NINGUNO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2259873	INSTALACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A AGRICULTORES EN MANEJO TECNICO DE PLANTACIONES DEL CULTIVO DE TE VERDE (CAMELLIA SINENSIS) EN QUINCE COMUNIDADES, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO	17/03/2015	MEJORA EN LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL TÉ VERDE EN LAS 15 CASERIOS DEL DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES	5773779	4257414	REFORMULACIÓN DEL PROYECTO	12/08/2020	31/07/2023	INVERSIÓN	NO	24/08/2016	31/07/2023

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, MEDIANTE CAPACITACIONES GRUPALES EN EL CULTIVO DE TÉ	Porcentaje	0	15.88	26.40	166336	166336			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			ESTE PRESUPUESTO SE DEVOLVIO AL PLIEGO
	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL A LOS PRODUCTORES DE TÉ	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	30.87	30.87	115110	115110			
	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA EL PROCESAMIENTO DE TÉ VERDE	Porcentaje	0	100	100	73895	73895			SE CONSIDERO EL PLAN COVID POR NORMATIVA NACIONAL DE ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19
	INSTALACION DE LAS CAPACIDADES EN TÉCNICAS PRODUCTIVAS Y EN EL MANEJO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL TÉ.	Porcentaje	0	50	200	61540.08	61540.08			
	INSTALACION DEL SERVICIO DE CAPACIDADES EN GESTION COMERCIAL Y MERCADOS EMERGENTES (NICHOS DE MERCADO) DEL TÉ	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INSTALACION PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES EN EL PROCESO DE PRE Y POS COSECHA DEL TÉ VERDE, BAJO EL ENFOQUE POR COMPETENCIAS	Porcentaje	0	100	100	141279	141279			
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	12000	12000			SE CUMPLIO DE ACUERDO A NORMA AMBIENTAL
SUPERVISION	Porcentaje	0	16.70	16.70	22500	22500				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2260457	MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 690 DE SAN GABRIEL DE LA LOCALIDAD DE CAYHUAYNA, DISTRITO DE PILLCOMARCA, PROVINCIA DE HUÁNUCO-HUÁNUCO	20/04/2016	POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 690 DE SAN GABRIEL DE LA LOCALIDAD DE CAYHUAYNA ADECUADAMENTE ATENDIDA.	2190097	2546333	EL ET SE APROBO POR EL MONTO DE S/ 2,546,333.31	01/04/2016	30/09/2016	INVERSIÓN	NO	16/10/2019	06/03/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE MOBILIARIOS	Unidad	75.21	100	93.53	137872	79317			OBRA CULMINADA EN PROCESO DE RECEPCIÓN
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			OBRA CULMINADA EN PROCESO DE RECEPCIÓN
	GESTION DLE PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			OBRA CULMINADA EN PROCESO DE RECEPCIÓN
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	75.21	100	93.53	1062742	1062742			OBRA CULMINADA EN PROCESO DE RECEPCIÓN
	SUPERVISION	Porcentaje	75.21	100	93.53	69603	49810			OBRA CULMINADA EN PROCESO DE RECEPCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2260586	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N 33331 DE LA LOCALIDAD DE PRIMAVERA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - HUÁNUCO	28/08/2015	ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N 33331 DE PRIMAVERA	1398793	3131646	APROBACIÓN DE ET Y MODIFICACIÓN DEL ET	01/10/2015	29/02/2016	INVERSIÓN	NO	13/01/2020	30/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE EQUIPOS	Unidad	0	0	0	63879	53575			OBRA CULMINADA, SE CUENTA CON EL COMITÉ DE RECEPCIÓN CONFORMADA.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL AÑO 2020 NO SE EJECUTÓ EL COMPONENTE DE EXPEDIENTE TÉCNICO	NINGUNO	NINGUNO
	GESTION Y ADMINISTRACION	Unidad	9.03	100	94.98	27356	26599	RETRASOS POR LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA A RAÍZ DEL COVID-19	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	OBRA CULMINADA, SE CUENTA CON EL COMITÉ DE RECEPCIÓN CONFORMADA.
	INFRAESTRUCTURA -MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA	Porcentaje	5.51	100	100	2637095	2637095	SUSPENDIDA POR PRECIPITACIONES PLUVIALES, QUE NO PERMITEN EL AVANCE PROGRAMADO, SUSPENDIDA POR PRESENCIA DE FUERTES LLUVIAS, EL CUAL NO SE PUDO DAR REINICIO POR LAS MEDIDAS DECLARADAS MEDIANTE DS N° 44-2020-PCM Y SUS MODIFICATORIAS	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	OBRA CULMINADA, SE CUENTA CON EL COMITÉ DE RECEPCIÓN CONFORMADA.
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL 2020 NO SE EJECUTÓ EL COMPONENTE LIQUIDACIÓN	NINGUNA	NINGUNA
	SUPERVISION	Porcentaje	9.03	100	94.98	156214	152061	SUSPENDIDA POR LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA A RAÍZ DEL COVID-19	NINGUNA	OBRA CULMINADA, SE CUENTA CON EL COMITÉ DE RECEPCIÓN CONFORMADA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2261602	MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 558 DE CENTRO POBLADO DE LEON PAMPA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA DE HUANUCO-HUANUCO	26/04/2016	POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 558 DEL CENTRO POBLADO DE LEON PAMPA ADECUADAMENTE ATENDIDA	2111485	2489189	MODIFICACIÓN DEL ET	01/04/2016	30/09/2016	INVERSIÓN	NO	10/12/2019	02/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	33392	33392	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	GESTION Y ADMINISTRACION	Unidad	0	100	99	10801	10801	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCIÓN FÍSICA, SIN PROBLEMAS.
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Porcentaje	10.72	100	100	2051333	2051333	NINGUNO	2,051,333	OBRA EN EJECUCIÓN FÍSICA, SIN PROBLEMAS.
	SUPERVISION	Porcentaje	18.08	100	97.21	119826	119826	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN EJECUCIÓN FÍSICA, SIN PROBLEMAS.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2267113	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO INICIAL ESCOLARIZADA N 671, DE LA LOCALIDAD DE ILLAHUASI, DISTRITO DE PUÑOS, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN DE HUÁNUCO	12/06/2015	MEJORA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL PARA NIÑOS DE 3, 4 Y 5 AÑOS DE EDAD EN LA I.E.I. N 671 - ILLAHUASI DEL DISTRITO DE PUÑOS, PROVINCIA DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO HUÁNUCO.	1200498	1200498	NO HAY VARIACIÓN	01/09/2015	30/01/2016	INVERSIÓN	NO	01/11/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	45	100	90	95000	79341.35	EL PROYECTO TUVO PROBLEMAS POR LAS MODIFICACIONES A LA NORMATIVA DE EDUCACION NO CONSIDERADAS EN LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA AL SER DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO	SE COORDINO CON EL CONSULTOR PARA REALIZAR LAS MODIFICACIONES SIN MAYORES COSTOS A SU CONTRATO	
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2275521	CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL SITIO ARQUEOLOGICO DE GUESHGASH, DISTRITO DE SILLAPATA, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	02/06/2017	LOS VISITANTES DEL CENTRO ARQUEOLÓGICO DE GUESHGASH ESTÁN RECIBIENDO SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS SUFICIENTES Y ADECUADOS	2010297	2010297	02/06/2017	31/12/2021	INVERSIÓN	NO	27/12/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	60	100	80	210000	113440	NO SE PUDO CONTINUAR CON EL CONVENIO CON EL MINISTERIO DE CULTURA POR LA PARALIZACION DE LA ELABORACION DEL EXP. TECNICO POR DISPOSICIONES DEL GOBIERNO CENTRAL	REACTIVACION DE LA CONSULTORIA PARA LA CONTINUIDAD DEL COMPONENTE EXPEDIENTE TECNICO		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0				
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2284831	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LAS LOCALIDADES DE QUINTA PRAGA, COCHAS CHICO, VILLA SOL, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA DE HUANUCO, REGION HUANUCO	04/01/2016	MEJORAR LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO AGRICOLA EN LAS LOCALIDADES QUINTA PRAGA, COCHAS CHICO, VILLA SOL, DISTRITO DE CHINCHAO - HUÁNUCO - HUÁNUCO.	9627164	16948809	VARIACION DEL COSTO ACTUALIZADO	11/04/2019	21/12/2021	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2020	21/12/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	182809.20	1638716.63	SE PARALIZO LOS PROYECTOS POR LA INMOVILIZACION DECRETADO POR EL GORBIERNO CENTRAL	SE REALIZADO LA REACTIVACION SEGUN LO PREVISTO POR EL GOBIERNO CENTRAL	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2287163	CREACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CASCON-VISTA ALEGRE DE TAKAJ - RIO SAN JUAN-CHAVINILLO- PILCOCANCHA, DISTRITO DE CHAVINILLO - PROVINCIA DE YAROWILCA - REGION HUANUCO	29/01/2018	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CASCON-VISTA ALEGRE DE TAKAJ - RIO SAN JUAN-CHAVINILLO- PILCOCANCHA,	4651051	4651051		12/12/2017	08/08/2018	INVERSIÓN	NO	19/01/2021	31/12/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	154999	40300	SE PARALIZO LOS PROYECTOS POR LA INMOVILIZACION DECRETADO POR EL GOBIERNO CENTRAL	SE REALIZO LA REACTIVACION SEGUN LO PREVISTO POR EL GOBIERNO CENTRAL	SE PARALIZARON LOS CONTRATOS DEVIDO AL COVID, IMPIDIENDO LA REACTIVACION DE LOS CONTRATOS.		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2301368	MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 555 DE LA LOCALIDAD DE SARIAPAMPA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUANUCO, REGION HUANUCO	29/09/2015	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO DE SARIAPAMPA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO. ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA	1161973	1756913	ACTUALIZACION DE COSTOS	29/09/2015	30/06/2018	INVERSIÓN	NO	06/04/2021	30/06/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	95	100	100	99812.48	99812.48	LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE SE TENIA A INICIOS DEL AÑO 2020 PERO LAS MEDIDAS DISPUESTAS POR EL GOBIERNO CENTRAL NO SE DERIVARON A LA SGOS	SE PROCEDIO A LA ACTUALIZACION DE COSTOS Y A LA INCOPORACION DEL PLAN COVID	EL EXPEDIENTE TECNICO YA SE ENCONTRABA CON LA APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO SE PROCEDIO A ACTUALIZAR LOS COSTOS		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2302347	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 529 DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO DISTRITO DE APARICIO POMARES, PROVINCIA DE YAROWILCA - HUÁNUCO	12/10/2015	POBLACION ESCOLAR DE LA I.E.I N 529- NUEVO PROGRESO ADECUADAMENTE ATENDIDA	1281868	1281868		12/10/2015	20/12/2018	INVERSIÓN	NO	11/04/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	82000	65738.33					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2302577	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA DESBORDES DE AGUA EN EL CENTRO POBLADO URBANO DE LLICUA, MARGEN DERECHO E IZQUIERDADE LA QUEBRADA AGORAGRA (LONG.1395ML), DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA Y REGION HUANUCO	06/04/2016	ADECUADOS SERVICIOS DE PROTECCION FRENTE AL DESLIZAMIENTO DE HUAYCOS DE LA QUEBRADA AGORAGRA EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE LLICUA	17421241	17421241		06/04/2016	10/07/2019	INVERSIÓN	NO	06/06/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	5750	267656.10	SE PARALIZO LOS PROYECTOS POR LA INMOVILIZACION DECRETADO POR EL GOBIERNO CENTRAL	SE REALIZADO LA REACTIVACION SEGUN LO PREVISTO POR EL GOBIERNO CENTRAL			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2303768	MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION N 518, DE LA LOCALIDAD DE UMBE, DISTRITO DE CANCHABAMBA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, REGION HUANUCO	02/05/2016	ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO	1405197	1940734	VARIACION DE COSTOS	08/12/2015	12/12/2018	INVERSIÓN	Sí	01/08/2020	08/03/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICION DE EQUIPOS	Unidad	26.88	100	96.81	68346	62592	SUSPENDIDA DESDE 19 DE DICIEMBRE DE 2020, POR PRESENCIA DE LLUVIAS QUE AFECTA EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL	A LA ESPERA DE LA MEJORA DEL CLIMA	NINGUNO		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0	SUSPENDIDA DESDE 19 DE DICIEMBRE DE 2020, POR PRESENCIA DE LLUVIAS QUE AFECTA EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL	A LA ESPERA DE LA MEJORA DEL CLIMA	NINGUNA		
	GESTION Y ADMINISTRACION	Unidad	26.88	100	96.81	15658	15658	SUSPENDIDA DESDE 19 DE DICIEMBRE DE 2020, POR PRESENCIA DE LLUVIAS QUE AFECTA EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL	A LA ESPERA DE LA MEJORA CLIMATICA	NINGUNA		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	26.88	100	96.80	1628882	1544910	SUSPENDIDA DESDE 19 DE DICIEMBRE DE 2020, POR PRESENCIA DE LLUVIAS QUE AFECTA EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL	A LA ESPERA DE LA MEJORA CLIMATICA	NINGUNO		
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	100	0	0	0	SUSPENDIDA DESDE 19 DE DICIEMBRE DE 2020, POR PRESENCIA DE LLUVIAS QUE AFECTA EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL	A LA ESPERA DE LA MEJORA DEL CLIMA	NINGUNO		
	SUPERVISION	Porcentaje	26.88	100	96.81	90729	86551	SUSPENDIDA DESDE 19 DE DICIEMBRE DE 2020, POR PRESENCIA DE LLUVIAS QUE AFECTA EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL	A LA ESPERA DE LA MEJORA CLIMATICA	NINGUNA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2304748	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO NACIONAL DE SARIAPAMPA DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	21/04/2016	POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA ACCEDEN A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN LOS ESTÁNDARES SECTORIALES	3847582	5318613	VARIACION DE COSTOS	21/04/2016	30/07/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/08/2020	28/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	95	100	100	103492.43	103492.43	PROYECTO ACTUALIZADO EN EL AÑO 2019 PARA SU PROCESO DE LICITACION POR QUE SE ENCONTRABA EN EL PIA 2021	SE REALIZO LA ACTUALIZACION AL 2020 Y LA INCORPORACION DE PLAN COVID	EL EXPEDIENTE YA CONTABA CON APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2308070	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 33134 DEL CC.PP. DE GUELGASH, DISTRITO DE CHURUBAMBA - PROVINCIA Y REGION HUÁNUCO	27/01/2016	SUFICIENTE ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DEL NIVEL SECUNDARIO N 33134 DE GUELGASH.	8073089	10995521	VARIACION DE COSTOS	27/01/2016	15/06/2019	INVERSIÓN	NO	15/12/2020	31/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO	NINGUNA	NINGUNA
	GESTION Y ADMINISTRACION	Unidad	7.51	15	7.51	20636	20395	SE TUVO RETRASOS POR LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID19	NINGUNA
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	4.16	29.18	17.92	2907573.69	1784954.86	EL INICIO SE RETRASO DEBIDO A LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA A RAÍZ DEL COVID19	NINGUNA	EN EJECUCION FISICA, QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA ATENUAR LA CRISIS ECONOMICA ORIGINADA POR LA COVID-19.
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL AÑO 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE LIQUIDACIÓN	NINGUNA	NINGUNA
	SUPERVISION	Porcentaje	7.51	15	7.51	25000	24539	LA SUPERVISIÓN TUVO SUSPENSIONES POR LA LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA	NINGUNA	NINGUNA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2308074	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 32082 DE PAGSHAG, DISTRITO DE CHURUBAMBA, PROVINCIA Y REGION HUANUCO	27/01/2016	SUFICIENTE ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DEL NIVEL SECUNDARIO N 32082 DE PAGSHAG.	7526861	9347698.61	VARIACION DE COSTOS ACTUALIDAD	27/01/2016	08/08/2018	INVERSIÓN	NO	19/08/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO	NINGUNA	
	GESTION Y ADMINISTRACION	Unidad	11.98	65	40.91	37679	35189			OBRA EN EJECUCIÓN FÍSICA, SIN PROBLEMAS.
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	11.98	65	40.91	3934000	3934000	SE PRESENTO SUSPENSIONES EN MERITO AL DS N° 044-2020-PCM Y SUS MODIFICATORIAS	NINGUNA	OBRA EN EJECUCIÓN FÍSICA, SIN PROBLEMAS.
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	NO SE EJECUTO EL COMPONENTE LIQUIDACIÓN	NINGUNA	NINGUNA
	SUPERVISION	Porcentaje	11.98	65	40.91	78098	78098			OBRA EN EJECUCIÓN FÍSICA, SIN PROBLEMAS.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2308385	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA AVENIDA HEROES DE JACTAY-AV.CIRCUNVALACION, TRAMO CRUZ VERDE -LOMA BLANCA-LAS MORAS Y PUENTE VIACRUCIS , PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO	24/11/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE CIRCULACIÓN VEHICULAR EN LOS TRAMOS CRUZ VERDE - LOMA BLANCA - LAS MORAS Y PUENTE VIA CRUCIS	40982307	52466001	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	24/11/2016	31/12/2018	INVERSIÓN	NO	18/12/2019	31/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	1411800	141180	SE TUVO RETRASOS POR LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA DICTADA CON DS N° 044-2020-PCM Y SUS MODIFICATORIAS	NINGUNA	NINGUNA
	GESTION Y ADMINISTRACION	Unidad	7.50	48.50	84	262734	209611	SE TUVO SUSPENSIONES POR LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	NINGUNO
	INFRAESTRUCTURA - MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL	Porcentaje	3.93	100	25.68	48469757.36	12368365.28	SE TUVO SUSPENSIONES POR LAS MEIDAS DICTADAS POR LA PCM, DECRETADO CON DS N° 044-2020-PCM Y SUS MODIFICATORIAS	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	NINGUNA
	SUPERVISION	Porcentaje	27	100	93.08	249066	233737	SE TUVO SUSPENSIÓN POR LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA CON DS N° 044-2020-PCM Y SUS MODIFICATORIAS	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	NINGUNA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2308399	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL PUENTE ESTEBAN PAVLETICH, CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL PUENTE CIRCUNVALACIÓN Y ACCESOS EN LA AV. COLECTORA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	23/11/2016	ADECUADO ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE LLICUA-LOS PORTALES (DISTRITO DE AMARILIS) Y LA CIUDAD DE HUÁNUCO (PROVINCIA DE HUÁNUCO)	61301923	31386192	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	23/11/2016	31/12/2019	INVERSIÓN	NO	25/11/2019	02/01/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0	SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DEBIDO AL DS N° 044-2020-PCM Y SUS MODIFICATORIAS, QUE DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA A FIN DE EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19.	SE CUENTA CON EL PLAN DE RE ACTIVACIÓN, PARA DAR REINICIO A LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA	EL PPROYECTO DE INVERSION SE VIENE EJECUTANDO CON NORMALIDAD
	GESTION Y ADMINISTRACION	Unidad	8.63	45	37.98	114756	114756	SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DEBIDO AL DS N° 044-2020-PCM Y SUS MODIFICATORIAS, QUE DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA A FIN DE EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19.	SE CUENTA CON EL PLAN DE RE ACTIVACIÓN, PARA DAR REINICIO A LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA	EL PPROYECTO DE INVERSION SE VIENE EJECUTANDO CON NORMALIDAD
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	8.63	45	37.98	9339159	9339159	SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DEBIDO AL DS N° 044-2020-PCM Y SUS MODIFICATORIAS, QUE DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA A FIN DE EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19.	SE CUENTA CON EL PLAN DE RE ACTIVACIÓN, PARA DAR REINICIO A LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA	AHORA SE ENCUENTRA EN EJECUCION NORMAL
	SUPERVISION	Porcentaje	8.63	45	37.98	566097	566097	SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DEBIDO AL DS N° 044-2020-PCM Y SUS MODIFICATORIAS, QUE DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA A FIN DE EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19.	SE CUENTA CON EL PLAN DE RE ACTIVACIÓN, PARA DAR REINICIO A LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA	ESTE PROYECTO DE INVERSION SE ESTA EJECUTANDO CON NORMALIDAD Y MANTENIENDO EL PROTOCOLO COVID- 19.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

2309508	MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 32094 DE LA LOCALIDAD DE GASGO, DISTRITO DE YACUS, PROVINCIA DE HUANUCO, REGION DE HUÁNUCO		16/08/2016	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE LA LOCALIDAD DE GASGO, DISTRITO DE YACUS, PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA	1766873	2333237	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	16/08/2016	02/04/2018	INVERSIÓN	NO	02/12/2020	02/04/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	15000	15000	SE TUVO RETRASOS POR LAS MEDIDAS DICTADAS POR LA PCM, DS N° 044-2020-PCM Y SUS MODIFICATORIAS	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	NINGUNO			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	100	100	100	1387	1387	RETRASOS POR LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA EN MERITO AL DS N° 044-2020-PCM Y SUS MODIFICATORIAS	NINGUNA	NINGUNA			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA	NINGUNO	NINGUNO			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL AÑO 2020 NO SE EJECUTÓ EL COMPONENTE LIQUIDACIÓN	NINGUNO	NINGUNO			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTÓ EL COMPONENTE SUPERVISIÓN	NINGUNO	NINGUNO			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2309621	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO PEDAGOGICO PUBLICO JUANA MORENO DISTRITO DE LLATA, HUAMALES, HUANUCO	03/03/2016	ESPACIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO JUANA MORENO SON SUFICIENTES, APROPIADOS Y ACONDICIONADOS PARA EL LOGRO EDUCATIVO	6355223	16196747	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	25/03/2019	17/06/2020	INVERSIÓN	NO	19/05/2019	24/04/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE MOBILIARIOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			OBRA EN EJECUCIÓN FÍSICA, CON UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 73.88%
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			NINGUNA
	GESTION Y ADMINISTRACION	Unidad	45.14	100	79.82	12320	12320	LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DEBIDO AL ESTADO DE AISLAMIENTO POR LA CUAL ATRAVIESA EL PAÍS, DECRETADO MEDIANTE DS N° 044-2020-PCM Y SUS MODIFICATORIAS	SE CUENTA CON RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO EXCEPCIONAL APROBADA, PARA EL REINICIO DE LA OBRA.	NINGUNO
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	45.14	100	79.82	6471314	6127368	LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DEBIDO AL ESTADO DE AISLAMIENTO POR LA CUAL ATRAVIESA EL PAÍS, DECRETADO MEDIANTE DS N° 044-2020-PCM Y SUS MODIFICATORIAS	SE CUENTA CON RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO EXCEPCIONAL APROBADA, PARA EL REINICIO DE LA OBRA.	NINGUNA
	SUPERVISION	Porcentaje	45.14	100	79.82	314802	314802	LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DEBIDO AL ESTADO DE AISLAMIENTO POR LA CUAL ATRAVIESA EL PAÍS, DECRETADO MEDIANTE DS N° 044-2020-PCM Y SUS MODIFICATORIAS	SE CUENTA CON RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO EXCEPCIONAL APROBADA, PARA EL REINICIO DE LA OBRA.	NINGUNA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2310830	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA ZONA ARQUEOLOGICA PIRURO I Y II, EN EL DISTRITO DE TANTAMAYO, PROVINCIA HUAMALIES, REGION HUANUCO	29/03/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD TURISTICA EN LA ZONA ARQUEOLOGICA PIRURO I Y II, DISTRITO DE TANTAMAYO, PROVINCIA HUAMALIES, REGION HUANUCO.	7149768	9219516	ACTUALIZACION DE COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO	11/04/2019	31/12/2020	INVERSIÓN	NO	11/04/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	341697	267897	PARALIZACION DE LA ELABORACION DEL EXP. TECNICO POR DISPOSICIONES DEL GOBIERNO CENTRAL Y POR DEMORA EN FIRMA DEL CONVENIO CON EL MINISTERIO DE CULTURA	REACTIVACION DE LA CONSULTORIA PARA LA CONTINUIDAD DEL COMPONENTE EXPEDIENTE TECNICO	
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2319177	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO	24/05/2016	ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUÁNUCO - HUÁNUCO	15207542	14317487	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	12/10/2018	09/06/2019	INVERSIÓN	NO	02/09/2019	17/01/2022

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	ADQUISICION DE EDUIPO	Porcentaje	0	0	0	0	0			ESTE PROYECTO DE INVERSION SE ENCUENTA EN EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO HACIDO ACTOS PREPARATORIOS PARA SU EJECUCION.SE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO AL 100%, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 342-2020-GRH/GRI.
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			ESTE PROYECTO DE INVERSION SE ENCUENTA EN EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO HACIDO ACTOS PREPARATORIOS PARA SU EJECUCION.SE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO AL 100%, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 342-2020-GRH/GRI.
	GESTION Y ADMINISTRACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			ESTE PROYECTO DE INVERSION SE ENCUENTA EN EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO HACIDO ACTOS PREPARATORIOS PARA SU EJECUCION.SE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO AL 100%, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 342-2020-GRH/GRI.
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	71.69	100	99.02	441195	441195	OBSERVACIONES AL EQUIPAMIENTO	SUBSANACIÓN A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN	NINGUNA
	SUPERVISION	Porcentaje	71.69	100	99.04	130346	130346	OBSERVACIONES AL EQUIPAMIENTO	SUBSANACION A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL COMITE DE RECEPCION	NINGUNA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2324623	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PACHAS, DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO,	03/02/2017	ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LA MICRORRED PACHAS A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE PACHAS I-4, DEL DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	19946998	25965493	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	07/03/2018	01/02/2020	INVERSIÓN	NO	18/09/2019	25/11/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	100	100	NO SE PRESENTO PROBLEMAS EN LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	NINGUNA	NINGUNA		
	GESTION Y ADMINISTRACION	Unidad	99.90	100	99.90	1388	1387	SE ENCUENTRA SUSPENDIDO POR CAUSA DE EXISTENCIA DE CAMINOS DE HERRADURA POR EL TERRENO DE LA OBRA, POR LO QUE SE REALIZANDO LOS TRAMITES PERTINENTES PARA DAR SOLUCION EN EL CONFLICTO SOCIAL.	A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAS REMITIÓ LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 102-2020-A-MDP/DM-HCO, DONDE APRUEBA LA RATIFICACIÓN DE LA DONACIÓN DEL TERRENO EN EL LUGAR DENOMINADO GASGAS, PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	NINGUNA		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	43.67	0	310764	0	EL 18 DE OCTUBRE DEL 2019 SE HA SUSCRITO EL ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°01 A CAUSA DE LA SUPERPOSICIÓN DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EXISTENTES CON EL TERRENO DONDE SE EJECUTARÁ EL PROYECTO	A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAS REMITIÓ LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 102-2020-A-MDP/DM-HCO, DONDE APRUEBA LA RATIFICACIÓN DE LA DONACIÓN DEL TERRENO EN EL LUGAR DENOMINADO GASGAS, PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	NINGUNA		
SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTÓ EL COMPONENTE SUPERVISIÓN	NINGUNA	NINGUNA			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2333725	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA ALTA , DISTRITO DE CHAGLLA, PROVINCIA DE PACHITEA - REGION HUANUCO	13/09/2017	LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA ALTA, ACCEDE A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO QUE CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD	4579282	4121414	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	20/11/2020	19/05/2021	INVERSIÓN	NO	05/03/2021	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	129722.40	601670.23	SE PARALIZO LOS PROYECTOS POR LA INMOVILIZACION DECRETADO POR EL GOBIERNO CENTRAL	SE REALIZADO LA REACTIVACION SEGUN PREVISTO POR EL GOBIERNO CENTRAL	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2343824	CREACION DEL CAMINO VECINAL PAMPAHUASI-HUARINOS-SANTA VIRGINIA DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO	25/05/2017	BRINDAR FACILIDAD DE ACCESO HACIA LOS MERCADOS DE CONSUMO Y SERVICIOS BÁSICOS	3624831	37864498	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	17/12/2020	09/06/2021	INVERSIÓN	NO	01/12/2017	25/06/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	15000	15000			NINGUNA
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO DE INVERSION COMENSARA EL 2021 ENERO
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO DE INVERSION COMENSARA EL 2021 ENERO
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO DE INVERSION COMENSARA EL 2021 ENERO
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO DE INVERSION COMENSARA EL 2021 ENERO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2358667	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 092, LOCALIDAD SACHAVACA, DISTRITO DE MONZON, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUANUCO.	02/06/2017	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO SACHAVACA ACCEDEN AL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO QUE CUMPLEN CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD	1970384	3150090	VARIACION DE COSTOS ACTUALIZADOS	15/12/2020	14/05/2021	INVERSIÓN	NO	15/12/2020	10/08/2022

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	ADQUISICION DE MOBILIARIOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			ESTE PROYECTO DE INVERSION SE ENCUESTA EN EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO HACIDO ACTOS PREPARATORIOS PARA SU EJECUCION.SE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO AL 100%, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 342-2020-GRH/GRI.
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	57680	57680			NINGUNA
	GESTION Y ADMINISTRACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			NINGUNO
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			ESTE PROYECTO DE INVERSION SE ENCUESTA EN EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO HACIDO ACTOS PREPARATORIOS PARA SU EJECUCION.SE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO AL 100%, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 342-2020-GRH/GRI.
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			ESTE PROYECTO DE INVERSION SE ENCUESTA EN EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO HACIDO ACTOS PREPARATORIOS PARA SU EJECUCION.SE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO AL 100%, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 342-2020-GRH/GRI.

	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					ESTE PROYECTO DE INVERSION SE ENCUENTA EN EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO HACIDO ACTOS PREPARATORIOS PARA SU EJECUCION. SE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO AL 100%, APROBADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 342-2020-GRH/GRI.
--	-------------	------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--	---

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2367295	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL ESCOLARIZADO N 610 DEL CENTRO POBLADO YANACANDADO, DISTRITO DE MONZON - HUAMALIES - HUANUCO	13/11/2015	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO YANACANDADO ACCEDEN AL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO QUE CUMPLEN CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD	1142310	1065944	VARIACION DE COSTOS	15/01/2019	15/05/2019	INVERSIÓN	NO	20/07/2020	12/11/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE EQUIPOS	Unidad	0	0	0	0	0	EL COMITÉ DE RECEPCIÓN EMITIÓ UN PLIEGO DE OBSERVACIONES, EL CUAL SE ENCUENTRA EN SUBSANACION DE OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO A LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	DENTRO DE LOS COSTOS DIRECTOS SE ENCUENTRA LA ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EN ESTE AÑO SE EJECUTO 34,713.00
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			NINGUNA
	GESTION Y ADMINISTRACION	Unidad	0	0	0	26000	26000	EL COMITÉ DE RECEPCIÓN EMITIÓ UN PLIEGO DE OBSERVACIONES, EL CUAL SE ENCUENTRA EN SUBSANACION DE OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO A LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	NINGUNO
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	16.09	100	100	852478.29	852478.29	EL COMITÉ DE RECEPCIÓN EMITIÓ UN PLIEGO DE OBSERVACIONES, EL CUAL SE ENCUENTRA EN SUBSANACION DE OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO A LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	NINGUNA
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0	EL COMITÉ DE RECEPCIÓN EMITIÓ UN PLIEGO DE OBSERVACIONES, EL CUAL SE ENCUENTRA EN SUBSANACION DE OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO A LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	NINGUNA
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0	EL COMITÉ DE RECEPCIÓN EMITIÓ UN PLIEGO DE OBSERVACIONES, EL CUAL SE ENCUENTRA EN SUBSANACION DE OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO A LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	NINGUNA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2375958	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE RIEGO EN EL SECTOR TAULLIN CENTRO POBLADO DE UTCUSH - DISTRITO DE CAYNA - PROVINCIA DE AMBO - REGIÓN HUANUCO	05/02/2018	ADECUADO SISTEMA DE RIEGO	3687714	3687714	VARIACION DE COSTOS	05/02/2018	01/06/2018	INVERSIÓN	NO	01/06/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	9000	180000	EL PROCESO DE LICITACION TUVO RETRASO DEBIDO A LO DISPUESTO POR EL GOBIERNO CENTRAL ANTE LA PANDEMIA	SE INICIO EL PLAZO CONTRAACTUAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2375987	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INTEGRADO N° 32066 DE SAN JOSE DE HUAMPANI DISTRITO DE SAN PABLO DE PILLAO, PROVINCIA DE HUANUCO- HUANUCO	26/06/2018	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INTEGRADO N° 32066 DE SAN JOSE DE HUAMPANI DISTRITO DE SAN PABLO DE PILLAO, PROVINCIA DE HUANUCO- HUANUCO	5125741	5125741	ACTUALIZACION DE COSTOS	14/02/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	NO	14/02/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	210789.08	102789.08	PARALIZACION DE LA ELABORACION DEL EXP. TECNICO POR DISPOSICIONES DEL GOBIERNO CENTRAL	REACTIVACION DE LA CONSULTORIA PARA LA CONTINUIDAD DEL COMPONENTE EXPEDIENTE TECNICO	
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2376130	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE CHINCHINGA, DISTRITO DE SAN PABLO DE PILLAO - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	21/12/2018	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE CHINCHINGA, DISTRITO DE SAN PABLO DE PILLAO, PROVINCIA DE HUANUCO - REGION HUANUCO	10945123	10945123	VARIACION DE COSTOS	01/01/2020	01/06/2021	INVERSIÓN	NO	21/06/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO Y VEHICULOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	25	10	12000	12000	EN EL PROCESO DE CONTRATACION, POR QUE SE INCORPORO EL PLAN DE COVID EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA EN LA ELABORACION Y EVALUACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	SE REALIZO EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	INTANGIBLES	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2376145	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 32046 DANIEL ALOMIA ROBLES DE HUANUCO DEL DISTRITO DE HUANUCO - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	26/12/2018	POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON MAYOR Y ADECUADO ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO	5415837	5415837		01/03/2019	01/10/2019	INVERSIÓN	NO	01/12/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	7000	SE PARALIZO LOS PROYECTOS POR LA INMOVILIZACION DECRETADO POR EL GORBIERNO CENTRAL	SE REALIZADO LA REACTIVACION SEGUN LO PREVISTO POR EL GOBIERNO CENTRAL	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2376226	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO HUALLAGA EN LOS TRAMOS PUENTE CORPAC ¿ EL PAPAYAL Y LOS LAURELES DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO		14/12/2018	LAS UNIDADES PRODUCTORAS CON BAJO RIESGO FRENTE A INUNDACIONES EN EL C.P DE CASTILLO GRANDE		39600255	39600255	01/05/2018	01/09/2019	INVERSIÓN	NO	01/10/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	960	24987.50						
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0						
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2379551	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUASCACOCHA - HUARACILLO, DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	10/08/2017	INCREMENTO DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE HUARACILLO, CHONCOBAMBA, LA LIBERTAD, LA MERCED, SANTA ROSA, SAN MARTIN, SANTISIMO, HUALHUASH, NUEVA ESPERANZA, ALTO MARANÓN	14774721	14774721		01/01/2018	31/12/2019	INVERSIÓN	NO	01/04/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	535822	361480.86					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION Y GESTION ADMINISTRATIVA	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	---	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

2381145	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE CUSHI - SAN BORJA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUIN, DISTRITO DE SAN RAFAEL PROVINCIA DE AMBO - REGION DE HUANUCO	06/09/2017	INCREMENTAR EL NIVEL DE RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, QUEROJAMANAN, SANTA ROSA DE PILLAO, OCUCALLA Y SAN BORJA	21742621	21742621		01/01/2018	31/12/2019	INVERSIÓN	NO	01/09/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ELABORACION	Porcentaje	25	100	80	177460	129635					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

2395567	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 664 DEL CENTRO POBLADO DE SACUATUNA - DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALIES - REGION HUANUCO	15/01/2018	POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON ADECUADO ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO POBLADO DE SACUATUNA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA HUAMALIES, REGION HUÁNUCO	1932773	2283870	ACTUALIZACION DE COSTOS Y OTRAS MODIFICACIONES DE METAS	01/06/2018	01/09/2018	INVERSIÓN	NO	01/08/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	115536.97	115536.97	EL EXPEDIENTE SE TUVO QUE ACTUALIZAR EL INCORPORAR EL PLAN COVID				
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION, LIQUIDACION Y GESTION ADMINISTRATIVA	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	---	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

2396178	MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE IRRIGACION CHINCHANCOCHA 15 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUACAYBAMBA - PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	07/11/2018	INCREMENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS EN LAS LOCALIDADES DE LEONCIO PRADO, CULLCUY, PRIMAVERA, IZARA, BELLO PROGRESO, QUICHIRAGRA, SAN JUAN, RONDOBAMBA, HUAU	23955526	23955526		01/01/2020	01/02/2020	INVERSIÓN	NO	01/04/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	25	0	3600					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	100	25	0	3600			SE PARALIZO LOS PROCESOS POR MOTIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA COVID-2019		
	SUPERVISION	Unidad	0	100	25	0	3600					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2396199	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ESTRATÉGICO DE HUACAYBAMBA DEL DISTRITO DE HUACAYBAMBA - PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	30/11/2018	ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ESTRATEGICO DE HUACAYBAMBA, DISTRITO DE HUACAYBAMBA, PROV. DE HUACAYBAMBA - HUANUCO	23145624	23145624		01/02/2020	01/11/2020	INVERSIÓN	NO	01/08/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	15	100	75	425000	325499.70	PARALIZACION POR LA EMERGENCIA NACIONAL PARA LA CONTINUIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	SE ACTIVO SEGUN LA REACTIVACION REALIZADA POR EL GOBIERNO CENTRAL			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	INTANGIBLES	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2396202	MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ESTRATEGICO DE POTRACANCHA DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	28/12/2018	ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD POTRACANCHA, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROV. DE HUANUCO ¿ REGIÓN HUANUCO	24639263	24639263		01/02/2020	01/11/2020	INVERSIÓN	NO	01/04/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	10	100	75	385100	275120	SE PARALIZO EL CONTRATO POR LO DISPUESTO POR EL GOBIERNO CENTRAL	SE REALIZO LA REACTIVACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE ELABORACION Y EVALUACION			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION, GESTION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2396286	CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE LLIHUARI DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	21/12/2018	SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD	5838435	5838435		01/03/2019	01/07/2019	INVERSIÓN	NO	01/04/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	20	26700	189621	SE PARALIZO LOS PROYECTOS POR LA INMOVILIZACION DECRETADO POR EL GORBIERNO CENTRAL	SE REALIZADO LA REACTIVACION SEGUN PREVISTO POR EL GOBIERNO CENTRAL			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2396291	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. ILLATHUPA, DISTRITO DE HUANUCO - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	30/12/2018	LA POBLACION ACCEDE A SERVICIOS QUE CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES	15041809	15041809		01/05/2019	01/04/2020	INVERSIÓN	NO	01/04/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	50	10	53700	21800	PARALIZACION DE LA ELABORACION DEL EXP. TECNICO POR DISPOSICIONES DEL GOBIERNO CENTRAL	REACTIVACION DE LA CONSULTORIA PARA LA CONTINUIDAD DEL COMPONENTE EXPEDIENTE TECNICO			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2396309	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ESTRATEGICO DE SAN BUENAVENTURA DEL DISTRITO DE SAN BUENAVENTURA - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	20/12/2018	ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ESTRATEGICO DE SAN BUENAVENTURA, DISTRITO DE SAN BUENAVENTURA, PROV. DE MARAÑON - REGION HUANUCO	16574698	16574698		01/01/2020	01/06/2021	INVERSIÓN	NO	01/04/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO Y VEHICULOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	5	100	75	415000	312602.10	PARALIZACION DE LA ELABORACION DEL EXP. TECNICO POR DISPOSICIONES DEL GOBIERNO CENTRAL	REACTIVACION DE LA CONSULTORIA PARA LA CONTINUIDAD DEL COMPONENTE EXPEDIENTE TECNICO	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	INTANGIBLES	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2397280	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN EL RIO SUPTÉ CHICO Y EN LA QUEBRADA ANIPANTE, EN EL CASERÍO DE SUPTÉ SAN JORGE, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - REGIÓN HUÁNUCO	11/10/2017	LAS UNIDADES PRODUCTORAS CON BAJO RIESGO FRENTE A INUNDACIONES EN EL CASERÍO DE SUPTÉ SAN JORGE.	13626893	13626893		01/01/2018	31/12/2018	INVERSIÓN	NO	01/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBERENA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	75	10	40000	6000	CONTRATACION PARA LA ELABORACION Y EVALUACION DEL EXP. TECNICO POR DISPOSICIONES DEL GOBIERNO CENTRAL	REACTIVACION DE LA CONSULTORIA PARA LA CONTINUIDAD DEL COMPONENTE EXPEDIENTE TECNICO	
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2399590	CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL COMPLEJIDAD, EN LAS LOCALIDADES DE NUEVA ASPUZANA Y LA PRIMAVERA DEL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	04/12/2018	ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD NUEVA ASPUZANA Y PRIMAVERA DE LA MICRORRED JOSE CRESPO Y CASTILLO, RED DE SALUD LEONCIO PRADO	8614460	8614460		01/08/2018	01/07/2020	INVERSIÓN	NO	01/04/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	50	5	329096	9000	PARALIZACION DEL PROCESO DE CONSULTORIA DEL EXP. TECNICO POR DISPOSICIONES DEL GOBIERNO CENTRAL Y POR PROBLEMA DE RIESGO DEL CENTRO DE SALUD DE ASPUZANA	SE REALIZO LA VISITA A CAMPO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEL PROYECTO			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2402106	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL, II-1 DE COMPLEJIDAD DEL HOSPITAL LA UNIÓN DEL DISTRITO DE LA UNIÓN - PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	21/12/2018	ALTA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL E.S HOSPITAL LA UNIÓN NIVEL II-1 PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN RED DE SALUD DE DOS DE MAYO	135624941	135624941		01/11/2019	01/08/2020	INVERSIÓN	NO	01/03/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTO EQUIPAMIENTO	EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTO EQUIPAMIENTO	EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTO EQUIPAMIENTO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0.88	100	25.41	248973	72414	SE TUVO RETRASOS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR LAS MEDIDAS DICTADAS MEDIANTE EL DS N° 044-2020-PCM Y SUS MODIFICATORIAS	SE IMPLEMENTO EL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID19	EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA	EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
	INTANGIBLES	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE INTANGIBLES	SE VIENE ELABORANDO EL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID 19	EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE EJECUTO EL COMPONENTE SUPERVISIÓN	SE VIENE ELABORANDO EL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID19	EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2402679	CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUACRACHUCO - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	13/11/2018	INCREMENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE CULTIVOS AGRÍCOLAS EN LAS 12 LOCALIDADES	25042330	25042330		01/02/2020	01/03/2020	INVERSIÓN	NO	01/04/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	75	50	612000	269526.58	PARALIZACION DE LA ELABORACION DEL EXP. TECNICO POR DISPOSICIONES DEL GOBIERNO CENTRAL	REACTIVACION DE LA CONSULTORIA PARA LA CONTINUIDAD DEL COMPONENTE EXPEDIENTE TECNICO	
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INTANGIBLES	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2404240	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE Y ANDAHUAYLLA, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO, REGIÓN HUÁNUCO	29/12/2015	INCREMENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	4921900	11351873	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS E INCREMENTO DE METAS	01/03/2021	01/11/2021	INVERSIÓN	NO	01/10/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	1625000.26	50550	62500			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	100	100	50550	62500			
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	50550	625000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2409336	ADQUISICIÓN DE ELECTROCARDIOGRAFO, ESPECTROFOTOMETROS Y INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBÉS PARA USO CLÍNICO; EN EL(LA) EESS LLATA - LLATA EN LA LOCALIDAD LLATA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA HUAMALIES, DEPARTAMENTO HUÁNUCO	15/03/2018	MEJORAR LA ATENCION EN AMIZAJE LABORATORIAL, TOMA DEL PERFIL LIPIDICO A LOS PACIENTES	92500	92500		16/03/2018	15/07/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/04/2018	28/04/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE ELECTROCARDIOGRAMA, ESPECTROFOTOMETROS Y INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBÉS PARA USO CLÍNICO; EN EL(LA) EESS LLATA - LLATA EN LA LOCALIDAD LLATA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA HUAMALIES, DEPARTAMENTO HUANUCO	Unidad	3	3	3	3	92500	92500		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2433506	ADQUISICIÓN DE ECÓGRAFO DOPPLER COLOR 4D; EN EL(LA) EESS LLATA - LLATA EN LA LOCALIDAD LLATA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA HUAMALIES, DEPARTAMENTO HUANUCO	15/11/2018	MEJORAR LA ATENCION DE CONTROL PRENATAL Y EVITAR MUERTES MATERNAS Y PRINATALES	79000	79000		16/11/2018	15/10/2019	INVERSIÓN	SÍ	20/12/2019	31/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE ECOGRAFO DOPPLER COLOR 4D; EN EL(LA) EESS LLATA - LLATA EN LA LOCALIDAD LLATA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA HUAMALIES, DEPARTAMENTO HUANUCO	Unidad	1	1	1	1	63000	63000		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2433513	ADQUISICIÓN DE CUNAS; EN EL(LA) EESS CANCHABAMBA - CANCHABAMBA EN LA LOCALIDAD CANCHABAMBA, DISTRITO DE CANCHABAMBA, PROVINCIA HUACAYBAMBA, DEPARTAMENTO HUANUCO	15/11/2018	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DEL NEONATO	43838	43838		16/11/2018	15/10/2019	INVERSIÓN	NO	02/01/2019	22/07/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE ELECTROCARDIOGRAFO, ESPECTROFOTOMETROS Y INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO; EN EL(LA) EESS LLATA - LLATA EN LA LOCALIDAD LLATA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA HUAMALIES, DEPARTAMENTO HUANUCO	Unidad	1	1	1	43338	43338			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2436108	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA (884.39 ML) Y MARGEN DERECHA (133.45 ML) DEL RIO PUCAYACU EN LA LOCALIDAD DE PUCAYACU DEL DISTRITO DE PUCAYACU - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	27/12/2018	LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA LOCALIDAD DE PUCAYACU DE ACCEDEN AL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES DE LAS AGUAS DEL RIO PUCAYACU	5060499	5060499		01/06/2019	01/12/2019	INVERSIÓN	NO	01/07/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	255206	185456	SE PARALIZO LOS PROYECTOS POR LA INMOVILIZACION DECRETADO POR EL GOBIERNO CENTRAL	SE REALIZADO LA REACTIVACION SEGUN PREVISTO POR EL GOBIERNO CENTRAL	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2454175	RECUPERACION MEDIANTE LA REFORESTACIÓN SOSTENIBLE DE TRES ESPECIES EXÓTICAS DE BAMBÚ EN SUELOS DEGRADADOS PARA GARANTIZAR E IMPULSAR LA ECONOMÍA VERDE Y FORTALECER LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	02/08/2019	RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE SUELOS DEGRADADOS MEDIANTE LA REFORESTACIÓN SOSTENIBLE CON TRES ESPECIES EXÓTICAS DE BAMBÚ EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO	4039378	4306397.70	VARIACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN.	18/05/2020	22/05/2023	INVERSIÓN	SÍ	12/11/2020	13/11/2023
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ESPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		
	FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	Porcentaje	0	8.06	8.06	266252	266252	SE TUVO RETRASOS POR LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA A RAÍZ DE LA COVID-19	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	NINGUNA		
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	6.98	6.98	51107.91	51107.91	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	5.32	5.32	12111	12111	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FÍSICA, POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA

GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL AMBO - UGEL AMBO: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE AMBO, NO CUENTA EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020 CON PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA INFORMAR.

UNIDAD EJECUTORA EDUCACION UGEL HUACAYBAMBA: LA UNIDAD EJECUTORA HUACAYBAMBA NO CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSIÓN .

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL LAURICOCHA - UGEL LAURICOCHA: LA UGEL NO MANEJA PRESUPUESTO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.



1C8D8DF7-421A-489E-9DEF-68E2A107E609

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Anual 2020** que comprende información entre el **01/01/2020** y el **31/12/2020** de la entidad **GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO** cuyo titular es **JUAN MANUEL ALVARADO CORNELIO** identificado(a) con DNI N° **22469088**.

Viernes, 30 de abril de 2021

Subgerencia de Integridad Pública
Contraloría General de la República

Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.